

**График ремонтов оборудования электрических сетей находящегося в ведении или управлении диспетчера РЭ на
Май месяц 2015 года**

| Ведение РДУ | № заявки | Предприятие | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | | Выделенный в годовом графике срок | | | Заявленный в месячный график срок | | | Разрешенный срок ремонта | | | Вид ремонта, А/Г | Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д. |
|-------------|----------|-------------|--|---|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|-------------|----------------|---|---|
| | | | | | кол-во дней | начало дата | окончание дата | кол-во дней | начало дата | окончание дата | кол-во дней | начало дата | окончание дата | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1661 | СВЭС | ПС ГПП1 | ОСШ-110 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | ТР: ТР ОР-110 ОМВ., А/Г-01:30 | Выводятся из работы: ОМВ-110 ПС ГПП1. |
| | 1662 | СВЭС | ПС ГПП1 | ОМВ-110кВ | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | ТР: ТР ОР-110 ОМВ, ОМВ-110., А/Г-01:30 | Выводятся из работы: ОСШ-110 ПС ГПП1. |
| да | 1510 | ЦЭС | ПС ГТП | 1СШ-110 | 4 | 11 | 14 | 4 | 12 | 15 | 4 | 5 | 8 | БВР: БВР на ШР-110 1СШ, А/Г-03:00 | |
| | 1511 | ЦЭС | ПС ГТП | ШСВ-110 | | | | 1 | 13 | 13 | 4 | 5 | 8 | ТР: ТР:ШР-110 1СШ ШСМВ-110, А/Г-01:00 | |
| | 1560 | ЦЭС | ПС ГТП | ТН-110 1СШ | | | | 1 | 12 | 12 | 4 | 5 | 8 | ИСП: Проф. испытания ТН-110 1СШ, А/Г-02:00 | |
| да | 1656 | СВЭС | ПС Обливская ПТФ | 1С-110 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | ТР: ТР ЛР-110 ВЛ Суrowикино, ШР-110 Т1, СР-1-110, ТН-110., А/Г-01:30 | Выводятся из работы: ВЛ-110 Суrowикино-Обливская1-ОбливскаяПТФ (Л61); ТН-110 1С, СМВ-110, Т2 ПС Обливская ПТФ. |
| | 1657 | СВЭС | ПС Обливская ПТФ | ТН1 110 кВ | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | ТР: ТР ТН-110 1С., А/Г-01:30 | Выводятся из работы: 1С-110 ПС Обливская ПТФ. |
| | 1658 | СВЭС | ПС Обливская ПТФ | Ремонтая перемычка 110 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | ТР: ТР РРП-1-110., А/Г-01:30 | Выводятся из работы: ВЛ-110 Суrowикино-Обливская1-ОбливскаяПТФ (Л61). |
| да | 1660 | СВЭС | ПС Обливская ПТФ | СМВ-110 кВ | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | ТР: ТР СР-1-110., А/Г-01:30 | Выводятся из работы: 1С-110 ПС Обливская ПТФ. |
| да | 1263 | ВЭС | ПС Харьковская | 2с. 110 кВ | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | ЗРР: Профилактическое испытания ТН2 110, А/Г-01:00 | с включением ремонтной перемычки |
| да | 1659 | СВЭС | Ростовское РДУ | Перенос точки разрыва транзита 110 кВ Б11-Чернышково-Обливская ПТФ-Суrowикино | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | ЗРР: Перенести точку разрыва транзита с МВ-110 ВЛ Чернышково ПС Б11 на СМВ-110 ПС Обливская ПТФ, для питания ПС Чернышково и ПС Обливская ПТФ., А/Г-01:30 | Релейные указания: Вывести АВР-110 ВЛ Чернышково ПС Б11 и ЗМН СМВ-110 ПС Обливская ПТФ.□ Выводятся из работы: ВЛ-110 Суrowикино-Обливская1-ОбливскаяПТФ (Л61). |

| Ведение РДУ | № заявки | Предприятие | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | | Выделенный в годовом графике срок | | | | Заявленный в месячный график срок | | | | Разрешенный срок ремонта | | | Вид ремонта, А/Г | Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д. |
|-------------|----------|-------------|--|--|-----------------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------------------|---|--|------------------|---|
| | | | | | кол-во дней | начало дата | окончание дата | кол-во дней | начало дата | окончание дата | кол-во дней | начало дата | окончание дата | | | | |
| | | | | | дней | дата | дата | дней | дата | дата | дней | дата | дата | | | | |
| да | 1655 | СВЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Суворикино-Обливская 1-Обливская ПТФ (ВЛ 110 кВ №61) | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | ТР: ТР ЛР-110, РРП-1-110 на ПС Обливская ПТФ., А/Г-01:30 | Оперативные указания: ПС Чернышково и ПС Обливская ПТФ запитать от ПС Б11. □ Выводятся из работы: 1С-110, Ремонтная перемычка 110 на ПС Обливская ПТФ. Резервные каналы связи и ТМ с Обливским РЭС | | |
| да | 1509, | ЦЭС | ПС ГТП | МВ-110 ВЛ НЗБ-ГТП 2ц | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ТР: ЛР-110 ВЛ НЗБ-ГТП 2ц на ПС ГТП, А/Г-01:00 | | | |
| да | 1259, | ВЭС | ПС КГУ | МВ 110 ВЛ Константиновская | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ТР: Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Константиновская, А/Г-02:00 | с переводом на ОВ | | |
| да | 1485, | ЦЭС | ПС Р5 | ШСМВ-110 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | ЗРР: Проверка РЗА, А/Г-02:00 | | | |
| да | 1264 | ВЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Зимовники-Глубокинская-Хуторская | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ЗРР: Профилактическое испытания в/ч конденсатора ф В,С, ВЛ Зимовники на ПС Хуторская, А/Г-01:00 | | | |
| да | 1508, | ЦЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ НЗБ-ГТП 2ц | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ТР: ЛР-110 ВЛ НЗБ-ГТП 2ц на ПС ГТП, А/Г-01:00 | | | |
| да | 1265, | ВЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Хуторская-Приволенская-Ремонтненская | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ЗРР: Профилактическое испытания в/ч конденсатора ф В,С, ВЛ Ремонтненская на ПС Хуторская, А/Г-01:00 | | | |
| да | 1266, | ВЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Хуторская-Приволенская-Ремонтненская | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Хуторская-Ремонтненская на ПС Приволенская, А/Г-01:00 | | | |
| да | 1267, | ВЭС | ПС Хуторская | 1с. 110 кВ | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | ЗРР: Профилактическое испытания ТН1 110, А/Г-01:00 | с включением ремонтной перемычки | | |
| да | 1596 | ЮЗЭС | ПС Алексеевская | СМВ 110 кВ | 1 | 20 | 20 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | ТР: ТР СМВ 110 кВ, А/Г-02:00 | | | |
| да | 1605 | ЮЗЭС | ПС Алексеевская | 1с 110 кВ | 1 | 20 | 20 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | ТР: ТР 1 с 110 кВ, ШР 110 кВ Т№1, 1 РП 110 кВ, А/Г-02:00 | | | |

| Ведение РДУ | № заявки | Предприятие | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | | Выделенный в годовом графике срок | | | Заявленный в месячный график срок | | | Разрешенный срок ремонта | | | Вид ремонта, А/Г | Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д. |
|-------------|----------|-------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|-------------|----------------|---|--|
| | | | | | кол-во дней | начало дата | окончание дата | кол-во дней | начало дата | окончание дата | кол-во дней | начало дата | окончание дата | | |
| | | | дней | дата | дата | дней | дата | дата | дней | дата | дата | | | | |
| | 1673 | СВЭС | ПС Б1 | 1СШ-110 | 12 | 18 | 29 | 11 | 12 | 22 | 11 | 12 | 22 | СР: СР ШР-110 1СШ ШСМВ, ВЛ Б3, ВЛ Б4, ВЛ Промзона; ТР ШР-110 1СШ Т-1, Т-2, ТН, РВС-110 1СШ.Профиспытания РВС-110кВ 1СШ, А/Г-02:00 | Выводятся из работы: ШСМВ-110, МВ-110 ВЛ Б4, МВ-110 ВЛ Б3, ТН-110 1СШ, МВ-110 ВЛ Промзона, Т1, Т2 ПС Б1. |
| да | 1674 | СВЭС | ПС Б1 | ШСМВ-110кВ | 12 | 18 | 29 | 11 | 12 | 22 | 11 | 12 | 22 | СР: СР ШР-110 1СШ ШСМВ; В (РЗА ЭПЗ-1636 делительная защита)., А/Г-02:00 | Выводятся из работы: 1СШ-110 ПС Б1. |
| | 1675 | СВЭС | ПС Б1 | ТН-110 кВ 1СШ | 12 | 18 | 29 | 11 | 12 | 22 | 11 | 12 | 22 | ТР: ТР ШР-110 1СШ ТН, ТН-110 1СШ., А/Г-01:30 | Выводятся из работы: 1СШ-110 ПС Б1. |
| да | 1672 | СВЭС | ПС Б3 | ШСМВ-110кВ | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | ТР: ТР ТТ-110 ШСВ-110, ШСВ-110; О (АПВ)., А/Г-01:30 | Оперативные указания: С включением жесткой вилки. |
| да | 1504, | ЦЭС | ПС БГ1 | МВ-110 ВЛ БГ1-БГ6 | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | СР: ЛР-110 ВЛ БГ1-БГ6 на ПС БГ-1. ТР: КС-110 ВЛ на ПС БГ-1, А/Г-02:00 | |
| | 1785 | ЗЭС | ПС Г15 | ДФ3-201 ВЛ-110 НГРЭС | | | | 8 | 12 | 19 | 8 | 12 | 19 | В: Для проверки РЗА в объеме "В", А/Г-01:00 | |
| да | 1293 | ВЭС | ПС Городская | 2сек. 110 кВ | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | ТР: Текущий ремонт РРП-110-2, ТН-110-2, РСВ-110-2, КС-110-2, ШР-110-2, А/Г-02:00 | |
| да | 1491, | ЦЭС | ПС Р5 | МВ-110 ВЛ Р40-ГПП4-Р17-Р10-Р7-Р5 | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | ЗРР:Проверка РЗА, А/Г-02:00 | |
| да | 1495, | ЦЭС | ПС Р5 | МВ-110 ВЛ Р5-Р3-Р12 | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | ТР: МВ-110 ВЛ Р5-Р3-Р12, А/Г-04:00 | |
| да | 1583 | ЮЗЭС | ПС Т11 | 1СШ 110 кВ | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | ТР: Для ТР ШР 110кВ присоединений 1СШ 110кВ, А/Г-4 | |
| да | 1584 | ЮЗЭС | ПС Т11 | МВ 110 кВ ВЛ Т10 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | ТР: ТР МВ 110кВ ВЛ Т-10 и ШР 110кВ ВЛ Т-10, А/Г-В3 | |
| да | 1589 | ЮЗЭС | ПС Т11 | ШСМВ 110 кВ | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 4 | 12 | 15 | ТР: ТР ШСМВ 110кВ 1-2с.ш., ШР 110кВ ШСМВ 1-2с.ш., А/Г-В3 | |

| Ведение РДУ | № заявки | Предприятие | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | | Выделенный в годовом графике срок | | | Заявленный в месячный график срок | | | Разрешенный срок ремонта | | | Вид ремонта, А/Г | Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д. |
|-------------|----------|-------------|--|---|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|-------------|----------------|--|---|
| | | | | | кол-во дней | начало дата | окончание дата | кол-во дней | начало дата | окончание дата | кол-во дней | начало дата | окончание дата | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| да | 1636 | СВЭС | ПС Чеботовская | ЭВ-110кВ ВЛ Погорелово | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 12 | 15 | ТР: ТР ЭВ-110, ШР-110, ЛР-110, ТТ-110 ВЛ Погорелово; В(РЗА), А/Г-01:30 | Оперативные указания: Включить СЭВ-110 ПС НПСЗ.□ Выводятся из работы: ВЛ-110 Погорелово-Чеботовская; 2С-110 ПС Чеботовская. |
| да | 1637 | СВЭС | ПС Чеботовская | 2С-110 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 12 | 15 | СР: СР ШР-110 ТН-2-110; ТР ШР-110 ВЛ Погорелово; СР-2-110., А/Г-01:30 | Оперативные указания: Включить СЭВ-110 ПС НПСЗ.□ Выводятся из работы: ЭВ-110 ВЛ Погорелово, СЭВ-110, ТН-110 2С ПС Чеботовская. |
| | 1638 | СВЭС | ПС Чеботовская | ТН2 110кВ | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 12 | 15 | СР: СР ШР-110 ТН; ТР ТН-110., А/Г-01:30 | Выводятся из работы: 2С-110 ПС Чеботовская. |
| да | 1639 | СВЭС | ПС Чеботовская | СЭВ-110кВ | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 12 | 15 | ТР: ТР СР-2-110., А/Г-01:30 | Оперативные указания: Включить СЭВ-110 ПС НПСЗ.□ Выводятся из работы: 2С-110 ПС Чеботовская. |
| | 1640 | СВЭС | ПС Чеботовская | Ремонтная перемычка 110 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 12 | 13 | СР: СР РРП-2-110; ТР ТТ-110 РП., А/Г-02:00 | Выводятся из работы: ВЛ-110 Погорелово-Чеботовская. |
| да | 1292 | ВЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Городская-ЮЗР | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ ЮЗР на ПС Городская, А/Г-02:00 | |
| да | 1582 | ЮЗЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Т15-Некрасовская-Латоновская-Алексеевская | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | ТР: Верховой осмотр ВЛ, А/Г-01:00 | |
| да | 1585 | ЮЗЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Т10-Т11 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | ТР: ТР ЛР 110кВ ВЛ Т-10 на ПС Т-11., А/Г-ВЗ | |
| да | 1597 | ЮЗЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Т15-Некрасовская-Латоновская-Алексеевская | 1 | 20 | 20 | 2 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | ТР: ПС Алексеевская ТР ЛР 110 кВ ВЛ Т-15, А/Г-02:00 | |
| да | 1635 | СВЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Погорелово-Чеботовская | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 12 | 13 | СР: СР РРП-2-110; ТР ЛР-110 на ПС Чеботовская., А/Г-02:00 | Оперативные указания: Включить СЭВ-110 ПС НПСЗ.□ Выводятся из работы: ЭВ-110 ВЛ Погорелово, РП-110 ПС Чеботовская. |
| да | 1503, | ЦЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ БГ1-БГ6 | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 14 | СР: ЛР-110 ВЛ БГ1-БГ6 на ПС БГ-1. ТР: КС-110 ВЛ на ПС БГ-1, А/Г-02:00 | |

| Ведение РДУ | № заявки | Предприятие | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | | Выделенный в годовом графике срок | | | Заявленный в месячный график срок | | | Разрешенный срок ремонта | | | Вид ремонта, А/Г | Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д. |
|-------------|----------|-------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|-------------|----------------|--|---|
| | | | | | кол-во дней | начало дата | окончание дата | кол-во дней | начало дата | окончание дата | кол-во дней | начало дата | окончание дата | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| да | 1789 | ЗЭС | ПС Г14 | МВ 110 кВ ВЛ БЗ | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | ЗРР: ТР: ЛР 110 кВ ВЛ БЗ, А/Г-02:00 | Выводятся из работы: ВЛ-110 БЗ-Г14 |
| да | 1294 | ВЭС | ПС КГУ | 1С 110 кВ | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | СР: Средний ремонт ШР-110 ТН1, ШР-110 Т1, А/Г-02:00 | Оперативные указания: С включением ВЛ-110 кВ СМ2-КГУ через ОСВ-110 кВ. |
| да | 1587 | ЮЗЭС | ПС Т11 | МВ 110 кВ ВЛ Т25 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | ТР: ТР МВ 110кВ ВЛ Т-25, 1ШР 110кВ ВЛ Т-25, А/Г-ВЗ | |
| да | 1588 | ЮЗЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Т11-Т24-Т24д-Т26-Т27-Т25 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | ТР: ТР ЛР 110кВ ВЛ Т-25 на ПС Т-11, А/Г-ВЗ | |
| да | 1788 | ЗЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ БЗ-Г14 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | ЗРР: ТР: ЛР 110 кВ ВЛ БЗ на ПС Г14, А/Г-02:00 | Выводятся из работы: МВ-110 ВЛ БЗ |
| да | 1497, | ЦЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Р20-Р38-Р9-Р35-А25-А20 2ц | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | ЗРР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00 | |
| да | 1598 | ЮЗЭС | ПС Синявская | 1с 110 кВ | 1 | 20 | 20 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | ТР: ТР 1 с 110 кВ, Т№1, 1 СР 110 кВ, А/Г-02:00 | |
| да | 1502 | ЦЭС | ПС СМ3 | 1С-110 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | ТР: ТР: ШР-110 Т-1, Т-2, А/Г-02:00 | |
| | 1808 | ЗЭС | ПС Ш6 | ЩДЭ-2801 ШОВ-110 подменная панель | | | | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | ВПр: Изменение уставок для подмены МВ 110 кВ "ГП 1 ц", А/Г-01:00 | |
| да | 1295 | ВЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Заветинская-Советская | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | ТР: Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Советская на ПС Заветинская, А/Г-02:00 | |
| да | 1296 | ВЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Шебалинская-Заветинская | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | ТР: Текущий ремонт РПГ-110 ВЛ Шебалинская на ПС Заветинская, А/Г-02:00 | |
| да | 1500 | ЦЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ В10-СМ3 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | ТР: ТР: ЛР-110 ВЛ В10-СМ3 на ПС СМ-3, А/Г-02:00 | |
| да | 1501 | ЦЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ СМ3-Комаровская | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | ТР: ТР: ЛР-110 ВЛ СМ3-Комаровская на ПС СМ-3, А/Г-02:00 | |
| | 1515 | ЮЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Песчанокопская-Роговская | | | | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | КР: Для замены изоляторов, А/Г-01:00 | |
| да | 1599 | ЮЗЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Самбек-Синявская | 1 | 20 | 20 | 2 | 14 | 15 | 2 | 14 | 15 | ТР: ПС Синявская ТР ЛР110 кВ ВЛ Самбек, А/Г-02:00 | |
| | 1590 | ЮЗЭС | ПС Т11 | ТН 110кВ 1СШ | | | | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | ТР: ТР ШР 110кВ ТН1с.ш., А/Г-ВЗ | |

| Ведение РДУ | № заявки | Предприятие | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | | Выделенный в годовом графике срок | | | Заявленный в месячный график срок | | | Разрешенный срок ремонта | | | Вид ремонта, А/Г | Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д. |
|-------------|----------|-------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|-------------|----------------|--|---|
| | | | | | кол-во дней | начало дата | окончание дата | кол-во дней | начало дата | окончание дата | кол-во дней | начало дата | окончание дата | | |
| | | | кол-во дней | начало дата | окончание дата | кол-во дней | начало дата | окончание дата | кол-во дней | начало дата | окончание дата | | | | |
| | 1817 | ЮЗЭС | Ростовэнерго | АЧР "до 10 МВт" | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | К: На ПС Алексеевская вывести АЧР (Объём 4.21 МВт) для проверки, А/Г-01:00 | без отключения ЛЭП (оборудования) |
| да | 1603 | ЮЗЭС | ПС Алексеевская | 2с 110 кВ | 1 | 20 | 20 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | ТР: ТР 2 с 110 кВ, 2 СР 110 кВ, 2 РП 110 кВ, А/Г-03:00 | |
| да | 1652 | СВЭС | ПС Б8 | 1С-110 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | ТР: ТР ЛР-110 ВЛ Б5, ШР-110 ТН, Т2., А/Г-01:30 | Выводятся из работы: ВЛ-110 Б5-Б8; ТН-110 1С МВ-110 Т2 ПС Б8. |
| да | 1653 | СВЭС | ПС Б8 | МВ-110кВ ВЛ Б12 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | ТР: О (АПВ), А/Г-01:30 | Выводятся из работы: 1С 110 ПС Б8. |
| | 1654 | СВЭС | ПС Б8 | ТН-110 1С | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | ТР: ТР ШР-110 ТН, ТН-110 1С., А/Г-01:30 | Выводятся из работы: 1С-110 ПС Б8. |
| да | 1298 | ВЭС | ПС Городская | 1сек. 110 кВ | 4 | 18 | 21 | 4 | 18 | 21 | 4 | 18 | 21 | ТР: Текущий ремонт РПП-110-1, ТН-110-1, РСВ-110-1, КС-110-1, ШР-110-1, А/Г-02:00 | |
| да | 1312 | СЭС | ПС Кашарская | МВ-110 Маяк | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | СР: Средний ремонт МВ-110кВ, А/Г-ВЗ | с переводом на ОВ |
| да | 1800 | ЗЭС | ПС Н8 | ЭВ 110 кВ ВЛ С7 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | ЗРР: Проверка РЗА ВЛ 110 кВ "НГРЭС" в объеме "В", А/Г-01:00 | с включением на ночь |
| да | 1601 | ЮЗЭС | ПС Синявская | СМВ 110 кВ | 1 | 20 | 20 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | ТР: ТР СМВ 110 кВ, А/Г-02:00 | |
| да | 1602 | ЮЗЭС | ПС Синявская | 2с 110 кВ | 1 | 20 | 20 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | ТР: ТР 2 с 110 кВ, 2 СР 110 кВ, ШР 110 кВ ТМ2, А/Г-02:00 | |
| да | 1591 | ЮЗЭС | ПС Т11 | 2СШ 110 кВ | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | ТР: ТР 2ШР 110кВ присоединений 2 СШ 110кВ., А/Г-ВЗ | |
| | 1592 | ЮЗЭС | ПС Т11 | ТН 110кВ 2СШ | | | | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | ТР: ТР ШР 110кВ ТН 2сш, А/Г-ВЗ | |
| да | 1793 | ЗЭС | ПС Ш14 | МВ 110 кВ ВЛ Константиновская | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | ЗРР: СР: ЛР 110 кВ ВЛ Константиновская, А/Г-03:00 | Выводятся из работы: ВЛ-110 Константиновская-Ш14 |

| Ведени е РДУ | № заявк и | Предп рияти е | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | | Выделенный в годовом графике срок | | | Заявленный в месячный график срок | | | Разрешенны й срок ремонта | | | Вид ремонта, А/Г | Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д. |
|--------------------|-----------------|---------------------|--|--|---|--------|---------------|---|--------|---------------|---------------------------------|--------|---------------|--|---|
| | | | | | кол-во | начало | оконча ние | кол-во | начало | оконча ние | кол-во | начало | оконча ние | | |
| | | | дней | дата | дата | дней | дата | дата | дней | дата | дата | | | | |
| да | 1798 | ЗЭС | ПС Ш6 | ШОВ 110 кВ | | | | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | ЗРР: Подмена МВ 110 кВ ВЛ ГП-1 ц, А/Г-01:00 | Релейные указания: ДЗШ фиксация нарушена Оперативные указания: Включение жесткой "вилки" на присоединении Ш30 1ц. Выводятся из работы: МВ-110 ВЛ ГП-Ш29 1ц для проверки РЗА ВЛ 110 кВ "ГП-1 ц" в объеме "В" |
| да | 1297 | ВЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ ВдГЭЦ2- Городская | 4 | 18 | 21 | 4 | 18 | 21 | 4 | 18 | 21 | ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ ВдГЭЦ2 на ПС Городская, А/Г-02:00 | |
| да | 1493 | ЦЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Р20-Р26-Р6- Р5 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | ТР: ТР: МВ-110 ВЛ Р20-Р26-Р6-Р5 на ПС Р-6, А/Г-02:00 | |
| да | 1494 | ЦЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Р20-Р26-Р6- Р5 | | | | 5 | 18 | 22 | 3 | 18 | 20 | СР: СР: ЛР-110 ВЛ Р20-Р26-Р6-Р5 на ПС Р-26, А/Г-02:00 | |
| да | 1498 | ЦЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Койсуг-БОС- АС4-АС1 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | 5 | 18 | 22 | ЗРР: Замена изоляторов, обрезка деревьев, А/Г-02:00 | |
| да | 1549 | ЮЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Койсуг-БОС- АС4-АС1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | СР: Средний ремонт ЛР-110кВ Койсуг-АС-1 на ПС БОС, А/Г-01:00 | |
| да | 1600 | ЮЗЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Синявская- Хапры | 1 | 20 | 20 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | ТР: ПС Синявская ТР ЛР 110 кВ ВЛ Хапры, А/Г-02:00 | |
| да | 1604 | ЮЗЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Новиковская- Алексеевская | 1 | 20 | 20 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | ТР: ПС Алексеевская ТР ЛР 110 кВ Новиковская, А/Г-02:00 | |
| да | 1651 | СВЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Б5-Б8 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | ТР: ТР ЛР-110 на ПС Б8;, А/Г-01:30 | Выводятся из работы: 1С-110 ПС Б8. Каналы ВЧ связи и ТМ с ПС Б-6, резервные каналы ВЧ связи и ТМ с ПС Б-11 и Тацинский РЭС. |
| да | 1792 | ЗЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Константиновская-Ш14 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 19 | ЗРР: СР: ЛР 110 кВ ВЛ 110 кВ Константиновка на ПС Ш14, А/Г-03:00 | Выводятся из работы: МВ-110 ВЛ Константиновская на ПС Ш14 |
| да | 1477 | ЮВЭС | ПС Ганчуковская | 1С-110 кВ | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | ТР: Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1., А/Г-03:00 | с включением ремонтной перемычки |
| да | 1307 | ВЭС | ПС КГУ | 1С 110 кВ | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | СР: Средний ремонт ШР-110-1 ОСМВ, А/Г-02:00 | |

| Ведени е РД У | № заявк и | Предп рияти е | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | | Выделенный в годовом графике срок | | | | Заявленный в месячный график срок | | | | Разрешенны й срок ремонта | | | Вид ремонта, А/Г | Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д. |
|------------------------|-----------------|---------------------|--|------------------------------------|---|--------|---------------|--------|---|---------------|--------|--------|---------------------------------|--|--|------------------|---|
| | | | | | кол-во | начало | оконча ние | кол-во | начало | оконча ние | кол-во | начало | оконча ние | | | | |
| | | | дней | дата | дата | дней | дата | дата | дней | дата | дата | | | | | | |
| | 1479 | ЮВЭС | ПС Куберле2 | Ремонтная перемычка 110 кВ | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | ТР: Профиспытание РРП-110-2., А/Г-02:00 | | | |
| да | 1486 | ЮВЭС | ПС Куберле2 | СМВ-110 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | ИСП: Профиспытания ТТ-110-1, ТТ-110-2 (с включением ремонтной перемычки 22.05.2015), А/Г-02:00 | | | |
| | 1489 | ЮВЭС | ПС Куберле2 | ТН-110-2 | | | | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | ИСП: Профиспытания ТН-110-2., А/Г-02:00 | | | |
| да | 1490 | ЮВЭС | ПС Куберле2 | 2С-110 кВ | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | ИСП: Профиспытания ЛР-110 Харьковская, СР-110-2, ТН-110-2, ТТ-110-2., А/Г-02:00 | | | |
| да | 1802 | ЗЭС | ПС Ш14 | МВ 110 кВ ВЛ Ш36 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | ЗРР: СР: ЛР 110 кВ ВЛ Ш36, А/Г-03:00 | Выводятся из работы: ВЛ-110 Ш36-Ш14 | | |
| да | 1306 | ВЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ СМ2-КГУ | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | 3 | 20 | 22 | СР: Средний ремонт ОР-110 ВЛ СМ2, ЛР-110 ВЛ СМ2, А/Г-02:00 | | | |
| да | 1478 | ЮВЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Куберле2- Харьковская | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | ТР: Профиспытания ЛР-110 Харьковская, РРП-110-2 на ПС Куберле 2., А/Г-02:00 | | | |
| да | 1803 | ЗЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Ш36-Ш14 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 20 | 21 | ЗРР: СР: ЛР 110 кВ ВЛ 110 кВ Ш36 на ПС Ш14, А/Г-03:00 | Выводятся из работы: МВ-110 ВЛ Ш36 на ПС Ш14 | | |
| да | 1365 | ВЭС | ПС ВдПТФ | 1с. 110 кВ | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | ЗРР: Профилактическое испытания ТН1 110, А/Г-01:00 | с включением ремонтной перемычки | | |
| да | 1366 | ВЭС | ПС ВдПТФ | 2с. 110 кВ | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | ЗРР: Профилактическое испытания ТН2 110, А/Г-01:00 | с включением ремонтной перемычки | | |
| да | 1371 | ВЭС | ПС Добровольская | СШ 110 кВ | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | ЗРР: Профилактическое РВС 110, А/Г-02:00 | | | |

| Ведение РДУ | № заявки | Предприятие | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | | Выделенный в годовом графике срок | | | | Заявленный в месячный график срок | | | | Разрешенный срок ремонта | | | | Вид ремонта, А/Г | Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д. |
|-------------|----------|-------------|--|--|-----------------------------------|--------|-----------|--------|-----------------------------------|-----------|--------|--------|--------------------------|---|---|--|------------------|---|
| | | | | | кол-во | начало | окончание | кол-во | начало | окончание | кол-во | начало | окончание | | | | | |
| | | | дней | дата | дата | дней | дата | дата | дней | дата | дата | | | | | | | |
| да | 1368 | ВЭС | Ростовское РДУ | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Добровольская-Приморская-ВдТЭЦ-1 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | ЗРР: Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ Добровольская-Приморская для профилактического испытания в/ч конденсатора ф А,В, ВЛ Приморская на ПС Добровольская по заявке № 906/1367 А/Г-02:00 | | | | |
| да | 1367 | ВЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Добровольская-Приморская | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | ЗРР: Профилактическое испытания в/ч конденсатора ф А,В, ВЛ Приморская на ПС Добровольская, А/Г-02:00 | | | | |
| да | 1369 | ВЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Водозабор-Добровольская | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | ЗРР: Профилактическое испытания в/ч конденсатора ф А,В, ВЛ Водозабор на ПС Добровольская, А/Г-02:00 | | | | |
| | 1818 | ЮЗЭС | Ростовэнерго | АЧР "до 10 МВт" | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | К: На ПС Синявская вывести АЧР (Объем 2.83 МВт) для проверки, А/Г-01:00 | без отключения ЛЭП (оборудования) | | | |
| да | 1645 | СВЭС | ПС Б1 | МВ-110кВ ВЛ Б4 | 2 | 28 | 29 | 2 | 21 | 22 | 2 | 25 | 26 | СР: СР ЛР-110, ШР-110 1СШ ВЛ Б4; ТР МВ-110 ВЛ Б4; О (АПВ), А/Г-02:00 | Выводятся из работы: ВЛ-110 Б1-Б4, 1СШ-110 ПС Б1. | | | |
| да | 1677 | СВЭС | ПС Б12 | МВ-110кВ ВЛ Б11 | 4 | 25 | 28 | 4 | 25 | 28 | 4 | 25 | 28 | СР: СР МВ-110 ВЛ Б11; О (АПВ), А/Г-08:00 | Оперативные указания: Замкнуть транзит через ОСШ-110. | | | |
| да | 1644 | СВЭС | ПС Б4 | 1С-110 | 1 | 28 | 28 | 1 | 21 | 21 | 2 | 25 | 26 | ТР: ТР ЛР-110 ВЛ Б1., А/Г-01:30 | Выводятся из работы: ВЛ-110 Б4-ГПП1 | | | |
| да | 1505 | ЦЭС | ПС БГ1 | МВ-110 ВЛ БГ1-БГ6 | 4 | 26 | 29 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | СР: СР: ШР-110 2С-110 СВ-110, А/Г-03:00 | с включением ремонтной перемычки | | | |
| да | 1506 | ЦЭС | ПС БГ1 | СМВ-110 | 4 | 26 | 29 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | СР: СР: ШР-110 2С-110 СВ-110, А/Г-03:00 | с включением ремонтной перемычки | | | |
| да | 1507 | ЦЭС | ПС БГ1 | 2С-110 | 4 | 26 | 29 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | СР: СР: ШР-110 2С, ШР-110 ТН-110 2С-110 СВ-110, А/Г-03:00 | с включением ремонтной перемычки | | | |
| да | 1514 | ЦЭС | ПС БГ1 | МВ-110 ВЛ БГ1-БГ6 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | ЗРР: Проверка РЗА, А/Г-02:00 | с включением ремонтной перемычки | | | |

| Ведени е РДУ | № заявки | Предпри яти е | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | | Выделенный | | | Заявленный | | | Разрешенный | | | Вид ремонта, А/Г | Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д. |
|--------------------|-------------|---------------------|--|---|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--|---|
| | | | | | в годовом графике срок | | | в месячный график срок | | | й срок ремонта | | | | |
| | | | | | кол-во дней | начало дата | оконча ние дата | кол-во дней | начало дата | оконча ние дата | кол-во дней | начало дата | оконча ние дата | | |
| да | 1512 | ЦЭС | ПС ГТП | 2СШ-110 | 4 | 18 | 21 | 4 | 18 | 21 | 4 | 25 | 28 | БВР: БВР на ШР-110 2СШ, А/Г-03:00 | |
| | 1513 | ЦЭС | ПС ГТП | ШСВ-110 | | | | 1 | 19 | 19 | 4 | 25 | 28 | ТР: ТР: ШР-110 2СШ ШСМВ-110, А/Г-01:00 | |
| | 1562 | ЦЭС | ПС ГТП | ТН-110 2СШ | | | | 1 | 18 | 18 | 4 | 25 | 28 | ИСП: Проф. испытания ТН-110 2СШ, А/Г-02:00 | |
| да | 1313 | СЭС | ПС Кашарская | ОСМВ-110 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | ТР: Текущий ремонт ОСМВ-110кВ, средний ремонт РОСШ-110кВ ОСМВ., А/Г-03:00 | |
| да | 1314 | СЭС | ПС Кашарская | ОСШ-110 кВ | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | СР: Средний ремонт РОСШ-110кВ ОСМВ., А/Г-03:00 | |
| да | 1492 | ЦЭС | ПС Р5 | МВ-110 ВЛ Р5-Р19 1ц | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | ЗРР: Проверка РЗА, А/Г-02:00 | |
| да | 1790 | ЗЭС | ПС Ш14 | МВ 110 кВ ВЛ Ш37 | 2 | 13 | 14 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | ЗРР: СР: ЛР 110 кВ ВЛ Ш37, А/Г-03:00 | Выводятся из работы: ВЛ-110 Ш37-Ш14 |
| да | 1805 | ЗЭС | ПС Ш14 | МВ 110 кВ ВЛ Ш37 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | ЗРР: Проверка РЗА ВЛ 110 кВ "Ш37" в объеме "В", А/Г-01:00 | с включением на ночь |
| да | 1374 | ВЭС | ПС ЮЗР | 2с. 110 кВ | 4 | 25 | 28 | 4 | 25 | 28 | 4 | 25 | 28 | ТР: Текущий ремонт РРП-110-2, ТН-110-2, РСВ-110-2, КС-110-2, ШР-110-2, А/Г-02:00 | |
| да | 1311 | СЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Дегтевская-Колодезянская | 5 | 25 | 29 | 5 | 25 | 29 | 4 | 25 | 28 | КР: КР ВЛ, А/Г-02:00 | |
| да | 1373 | ВЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ1-ЮЗР | 4 | 25 | 28 | 4 | 25 | 28 | 4 | 25 | 28 | ТР: Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ ВдТЭЦ1 на ПС ЮЗР, А/Г-02:00 | |
| да | 1643 | СВЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Б1-Б4 | 2 | 28 | 29 | 2 | 21 | 22 | 2 | 25 | 26 | СР: СР ЛР-110 на ПС Б1 ТР ЛР-110 на ПС Б4., А/Г-02:00 | Выводятся из работы: ПС Б4 1С-110, ПС Б1 МВ-110 ВЛ Б4. |
| да | 1791 | ЗЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Ш37-Ш14 | 2 | 13 | 14 | 2 | 25 | 26 | 2 | 25 | 26 | ЗРР: СР: ЛР 110 кВ ВЛ 110 кВ Ш37 на ПС Ш14, А/Г-03:00 | Выводятся из работы: МВ-110 ВЛ Ш37 на ПС Ш14 |
| да | 1496 | ЦЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ АС6-НГ8 | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | 2 | 26 | 27 | ЗРР: Верховой осмотр, обрезка деревьев, А/Г-02:00 | |

| Ведени е РДУ | № заявк и | Предп рияти е | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | | Выделенный в годовом графике срок | | | | Заявленный в месячный график срок | | | | Разрешенны й срок ремонта | | | Вид ремонта, А/Г | Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д. |
|--------------------|-----------------|---------------------|--|-------------------------|---|--------|---------------|--------|---|---------------|--------|--------|---------------------------------|--|---|------------------|---|
| | | | | | кол-во | начало | оконча ние | кол-во | начало | оконча ние | кол-во | начало | оконча ние | | | | |
| | | | дней | дата | дата | дней | дата | дата | дней | дата | дата | | | | | | |
| да | 1806 | ЗЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ НГРЭС-Г13-Г15 | 3 | 26 | 28 | 3 | 26 | 28 | 3 | 26 | 28 | ТР: ТР: замена изоляторов, А/Г-01:00 | Режимные указания: 1-4 с 6кВ ПС Г13 включить от Т2 | | |
| да | 1670 | СВЭС | ПС ГПП1 | МВ-110кВ ВЛ ЗИВ | 7 | 12 | 18 | 7 | 12 | 18 | 9 | 27 | 4 | СР: СР МВ-110 ВЛ ЗИВ; Профиспытания МВ. ТР ШР-110 1СШ ВЛ ЗИВ; О (АПВ), А/Г-08:00 | с переводом на ОВ□ Выводятся из работы: 1СШ-110 ПС ГПП1. | | |
| | 1663 | СВЭС | ПС ГПП1 | 1СШ-110 | 9 | 18 | 26 | 12 | 22 | 2 | 9 | 27 | 4 | СР: СР ШР-110 1СШ ВЛ К10 1 и 2ц., КТЭЦ 2ц., ГПП2 1 и 2ц., ТН; ТР ШР-110 1СШ ВЛ ЗИВ, Б4, ВПТФ, КТЭЦ 1ц., ШСМВ, ОМВ., А/Г-02:00 | Выводятся из работы: ШСМВ-110, ТН-110 1СШ, ОМВ-110, МВ-110 ВЛ ЗИВ, МВ-110 ВЛ Волченская ПТФ, МВ-110 ВЛ Б4, МВ-110 ВЛ КамТЭЦ 2ц, МВ-110 ВЛ КамТЭЦ 1ц, МВ-110 ВЛ К10 1 и 2ц., МВ-110 ВЛ ГПП2 1 и 2ц. ПС ГПП1. | | |
| да | 1664 | СВЭС | ПС ГПП1 | ШСМВ-110кВ | 9 | 18 | 26 | 12 | 22 | 2 | 9 | 27 | 4 | СР: СР ШСМВ-110; ТР ШР-110 1СШ ШСМВ; К (РЗА делительная защита)., А/Г-02:00 | Выводятся из работы: 1СШ-110 ПС ГПП1. | | |
| | 1665 | СВЭС | ПС ГПП1 | ТН-110кВ 1СШ | 9 | 18 | 26 | 12 | 22 | 2 | 9 | 27 | 4 | СР: СР ШР-110 ТН; ТР РВС-110 ТН, ТН-110 1СШ., А/Г-02:00 | Выводятся из работы: 1СШ-110 ПС ГПП1. | | |
| да | 1784 | ЗЭС | ПС Ш14 | МВ 110 кВ ВЛ Ш47 | 2 | 11 | 12 | 2 | 13 | 14 | 3 | 27 | 29 | ЗРР: СР: ЛР 110 кВ ВЛ Ш47, А/Г-03:00 | Выводятся из работы: ВЛ-110 Ш14-Ш47 | | |
| да | 1783 | ЗЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Ш14-Ш47 | 2 | 11 | 12 | 2 | 13 | 14 | 3 | 27 | 29 | ЗРР: СР: ЛР 110 кВ ВЛ 110 кВ Ш47 на ПС Ш14, А/Г-03:00 | Выводятся из работы: МВ 110кВ ВЛ Ш47 на ПС Ш14 | | |
| | 1671 | СВЭС | ПС ГПП1 | ОМВ-110кВ | 2 | 19 | 20 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | ТР: ТР ШР-110 1СШ ОМВ., А/Г-01:30 | Выводятся из работы: 1СШ-110 ПС ГПП1. | | |
| да | 1676 | СВЭС | ПС Б1 | МВ-110кВ ВЛ Б3 | 3 | 18 | 20 | 3 | 18 | 20 | 3 | 28 | 30 | СР: СР ШР-110 1СШ ВЛ Б3; К (РЗА ЭПЗ-1636)., А/Г-02:00 | Выводятся из работы: 1СШ-110кВ ПС Б1. | | |
| да | 1647 | СВЭС | ПС Б3 | ЭВ-110кВ ВЛ Б1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 28 | 29 | ТР: ТР ЛР-110 ВЛ Б1; О (АПВ), А/Г-01:30 | Выводятся из работы: ВЛ-110 Б3-Богатовская ПТФ-Б1 | | |
| | 1648 | СВЭС | ПС Б3 | ОСШ-110 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 28 | 29 | ТР: ТР ОР-110 ВЛ Б1., А/Г-01:30 | Выводятся из работы: ВЛ-110 Б3-Богатовская ПТФ-Б1 | | |
| да | 1642 | СВЭС | ПС Б4 | 2С-110 | 1 | 8 | 8 | 1 | 15 | 15 | 1 | 28 | 28 | ТР: ТР ЛР-110 ВЛ ГПП-1., А/Г-01:30 | Выводятся из работы: ВЛ-110 Б4-ГПП1 | | |
| да | 1666 | СВЭС | ПС ГПП1 | МВ-110кВ ВЛ КТЭЦ 1ц | 1 | 19 | 19 | 1 | 26 | 26 | 1 | 28 | 28 | ТР: ТР ШР-110 1СШ ВЛ КТЭЦ 1ц., А/Г-01:30 | Оперативные указания: С подменой на ОВ-110 кВ.□ Выводятся из работы: 1СШ-110 ПС ГПП1. | | |

| Ведение РДУ | № заявки | Предприятие | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | | Выделенный в годовом графике срок | | | | Заявленный в месячный график срок | | | | Разрешенный срок ремонта | | | Вид ремонта, А/Г | Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д. |
|-------------|----------|-------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|--------|-----------------------------------|-----------|--------|--------|--------------------------|--|--|------------------|---|
| | | | | | кол-во | начало | окончание | кол-во | начало | окончание | кол-во | начало | окончание | | | | |
| | | | | | дней | дата | дата | дней | дата | дата | дней | дата | дата | | | | |
| да | 1499 | ЦЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Р4-Р41 | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | 2 | 28 | 29 | ЗРР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00 | | | |
| да | 1593 | ЮЗЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Т15-М.Курган | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | ТР: Верховой осмотр ВЛ, А/Г-01:00 | | | |
| да | 1641 | СВЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Б4-ГПП1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 15 | 15 | 1 | 28 | 28 | ТР: ТР ЛР-110 на ПС Б4., А/Г-01:30 | Выводятся из работы: 2С-110 ПС Б4. Каналы ВЧ связи и ТМ с ПС Б-4, ПС Калитвенская и КС Каменск- Шахтинская | | |
| да | 1646 | СВЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Б3-Богатовская ПТФ-Б1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 28 | 29 | ТР: ТР ЛР-110, ОР-110 на ПС Б3; Ремонт ВЛЭП замена изоляторов., А/Г-02:00 | Выводятся из работы: ЭВ-110 ВЛ Б1, ОСШ-110 ПС Б3. Каналы ВЧ связи и ТМ с ПС Б-1, ЛС Богатовская ПТФ и ПС Грушевская. | | |
| да | 1650 | СВЭС | ПС Б3 | МВ-110кВ ВЛ Б10 1ц | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 | 8 | 2 | 29 | 30 | ТР: ТР МВ-110, ЛР-110 ВЛ Б10 1ц; О (АПВ)., А/Г-01:30 | Выводятся из работы: ВЛ-110 Б10-Б3 1ц. | | |
| да | 1667 | СВЭС | ПС ГПП1 | МВ-110кВ ВЛ КТЭЦ 2ц | 1 | 20 | 20 | 1 | 27 | 27 | 1 | 29 | 29 | СР: СР ШР-110 1СШ ВЛ КТЭЦ 2ц., А/Г-02:00 | Оперативные указания: С подменой на ОВ-110 кВ. □ Выводятся из работы: 1СШ-110 ПС ГПП1. | | |
| да | 1649 | СВЭС | Ростовэнерго | ВЛ 110 кВ Б10-Б3 1ц | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1 | 29 | 29 | ТР: ТР ЛР-110 на ПС Б3., А/Г-01:30 | Выводятся из работы: МВ-110 ВЛ Б10 1ц ПС Б3. | | |
| да | 1668 | СВЭС | ПС ГПП1 | МВ-110кВ ВЛ Б4 | 1 | 21 | 21 | 1 | 29 | 29 | 1 | 31 | 31 | ТР: ТР ШР-110 1СШ ВЛ Б4., А/Г-01:30 | с переводом на ОВ □ Выводятся из работы: 1СШ-110 ПС ГПП1. | | |

Первый заместитель директора
Главный инженер филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"



Д.А. Мещеряков

**Лист подготовки и согласования
документов филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»**

1. Кто поручил подготовить документ: Д.А. Мешеряков – Первый заместитель
директора – Главный инженер
филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

2. Проект документа подготовлен: «28» апреля 2015 г.


3. Название документа: График ремонтов оборудования электрических сетей,
находящегося в ведении или управлении диспетчера РЭ,
на май месяц 2015 года.

4. Документу присвоен № _____ от « _____ » _____ 2015 г.

5. План ремонтов подготовлен: К.А. Набока – ведущим инженером
ДС ЦУС

6. План ремонтов согласован:

Заместитель главного инженера
по оперативно-технологическому и
ситуационному управлению –
начальник ЦУС



_____ (подпись)

И. Г. Кулепов
« _____ » _____ 2015 г.

Начальник диспетчерской службы



_____ (подпись)

Н.П. Горбанев
« _____ » _____ 2015 г.

Заместитель начальника управления -
начальник службы эксплуатации



_____ (подпись)

Ю.Г. Залесский
« _____ » _____ 2015 г.

Начальник отдела электрических режимов



_____ (подпись)

В.В. Копылов
« _____ » _____ 2015 г.

Начальник службы релейной защиты и
автоматики



_____ (подпись)

Д.В. Морозов
« _____ » _____ 2015 г.

7. Лист подготовки и согласования оформил:

К.А. Набока, тел. 20-52