

**График ремонтов оборудования электрических сетей находящегося в ведении или управлении диспетчера РРДУ на Июль
месяц 2017 года**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
		кол-во дней	начало дата	окончание дата	кол-во дней	начало дата	окончание дата	кол-во дней	начало дата	окончание дата		
ПС 110 кВ Р23	2С-110	12	3	14	12	3	14				СР; Средний ремонт ШР-110 ВЛ Койсуг-БТ1-Р-31-Р16-Р25-Р23, ШР-110 Т-2, ШР-110 ТН-110 2С, ШР-110 2С ОСМВ, ШР-110 ВЛ Р4-Восточная-Р21-Р2-Р23 2ц А/Г 03:00	
ПС 110 кВ Р23	ВЛ 110 кВ Р4-Восточная-Р21-Р2-Р23 2ц	5	3	7	5	3	7				СР; Средний ремонт ЛР 110 кВ ВЛ Р4-Восточная-Р21-Р2-Р23 2ц., РОСШ 110 кВ ВЛ Р21-Восточная-Р21-Р2-Р23 2 ц. А/Г 03:00	
ПС 110 кВ Р23	МВ-110 ВЛ Р4-Восточная-Р21-Р2-Р23 2ц	5	3	7	5	3	7				СР; Средний ремонт МВ 110 кВ ВЛ Р4-Восточная-Р21-Р2-Р23 2ц., ШР 110 кВ РВвосточная-Р21-Р2-Р23 2ц А/Г 03:00	
ПС 110 кВ Р23	ОСМВ-110	4	24	27	5	3	7				СР; Средний ремонт ШР 2С-110 ОСМВ, ОСМВ-110, замена покрышек одной фазы А/Г 03:00	
ПС 110 кВ Р23	ОСШ-110				19	3	21				СР; Средний ремонт РОСШ-110 ВЛ Р4-Восточная-Р21-Р2-Р23 2ц, РОСШ-110 СП, СОМВ-110 замена покрышек одной фазы А/Г 03:00	
ПС 110 кВ БГ2	ОСМВ-110 кВ	5	3	7	5	3	7				ЗРР; Проверка РЗА А/Г 02:00	
ПС 110 кВ ЗИВ	1С-110				5	3	7				ТР; Текущий ремонт: ШР-110 Т1, ШР-110 ТН 1С, ШР-110 ВЛ ГПП1, СР-1-110. Проведение работ запланировано в период планового выполнения капитального ремонта ПВВ. А/Г 02:00	с включением ремонтной перемишки

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
		кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание		
Объект	Оборудование	дней	дата	дата	дней	дата	дата	дней	дата	дата		
ПС 110 кВ ЗИВ	МВ-110кВ ВЛ ГПП1				5	3	7				ТР; Текущий ремонт: МВ-110 ВЛ ГПП1, ШР-110 ВЛ ГПП1. Проведение работ запланировано в период планового выполнения капитального ремонта ПВВ. А/Г 02:00	с включением ремонтной перемишки
ПС 110 кВ ЗИВ	СМВ-110кВ				5	3	7				ТР; Текущий ремонт: СМВ-110, СР-1-110. Проведение работ запланировано в период планового выполнения капитального ремонта ПВВ. Письмо АО "Каменскволокно" от 03.06.2017 №57 (Вх. № 14/001/1897 от 05.05.2017). А/Г 02:00	с включением ремонтной перемишки
ПС 110 кВ Пролетарская	ОСШ-110	12	3	14	12	3	14				ТР; Текущий ремонт ОР-110 Т-2, ОР-110 Двойная Тяговая, ОР-110 Т-1, ОР-110 Ганчуковская, ОР-110 ОМВ, ОР-110 Сальская, ОР-110 Орловская, ТН-110 ОСШ, ОР-110 Уютная. А/Г 03:00	
Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ2-Водозабор	2	3	4	2	3	4				КР; Замена грозозащитного троса. (работы производить согласно ППР) А/Г 02:00	
Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Городская-ЮЗР	2	3	4	2	3	4				КР; Замена грозозащитного троса. (работы производить согласно ППР) А/Г 02:00	
Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Н8-Н4	2	3	4	2	3	4				ТР; ТР: верховой осмотр, расчистка трассы ВЛ от ДКР. А/Г 01:00	
ПС 110 кВ В1	СМВ-110	5	3	7	5	3	7	5	3	7	СР; Средний ремонт СМВ-110, проф. испытания СМВ-110. Текущий ремонт ТТ-110 СМВ. Опробование РЗА СМВ-110 А/Г 03:00	с включением ремонтной перемишки
ПС 110 кВ Г14	МВ 110 кВ ВЛ Б3	5	3	7	5	3	7				ЗРР; Проверка РЗА ВЛ 110 кВ "Б3" в объеме "В". А/Г 01:00	
ПС 110 кВ Н9	МВ 110 кВ ВЛ Ш38	5	3	7	5	3	7				ЗРР; Проверка РЗА ВЛ 110 кВ "Ш38" в объеме "В.К" А/Г 01:00	с переводом на ОВ

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
		кол-во дней	начало дата	окончание дата	кол-во дней	начало дата	окончание дата	кол-во дней	начало дата	окончание дата		
Объект	Оборудование	дни	дата	дата	дни	дата	дата	дни	дата	дата		
ПС 110 кВ Т27	ВЛ 110 кВ Т11-Т24-Т24д-Т26-Т27-Т25	2	3	4	2	3	4				ТР; для ТР:ЛР110кВ ВЛ Т-25, СР ЛР110кВ ВЛ Т-25 на ПС Т-24 А/Г ВЗ	
ПС 110 кВ Ш34	МВ 110 кВ ВЛ Ш46	5	3	7	5	3	7				ЗРР; Проверка РЗА ВЛ 110 кВ "Ш46" в объеме "В". А/Г 01:00	
ПС 110 кВ Пролетарская	ВЛ 110 кВ Пролетарская-Двойная тяговая				1	4	4				ТР; Текущий ремонт ЛР-110 Двойная Тяговая, ОР-110 Двойная Тяговая, ВЧЗ-110 Двойная Тяговая. Величина наведенного напряжения при заземлении в РУ составляет 298,6 В. Заземлять в обоих РУ. А/Г 02:00	под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Пролетарская	МВ-110 Двойная Тяговая				1	4	4				ТР; Текущий ремонт ЛР-110 Двойная Тяговая, ОР-110 Двойная Тяговая. А/Г 02:00	
Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ-Чернышково (ВЛ 110 кВ №62)	2	4	5	2	4	5				КР; Капитальный ремонт ВЛ, выборочная замена изоляторов. А/Г 02:30	
ПС 110 кВ Пролетарская	ВЛ 110 кВ Сальская-Пролетарская				1	5	5				ТР; Текущий ремонт ЛР-110 Сальская, ОР-110 Сальская, ВЧЗ-110 Сальская. А/Г 02:00	
ПС 110 кВ Пролетарская	МВ-110 Сальская				1	5	5				ТР; Текущий ремонт ЛР-110 Сальская, ОР-110 Сальская. А/Г 02:00	
ПС 110 кВ С7	ВЛ 110 кВ С7-Н8	1	5	5	1	5	5				ЗРР; СР: ЛР 110 кВ ВЛ Н8 на ПС С7. А/Г 02:00	
ПС 110 кВ Тиховская	СЭВ-110кВ				3	5	7				БВР; Т.О. УРЗА в объеме "К". А/Г 02:00	с включением ремонтной перемычки
Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Суруикино-Обливская1-Обливская ПТФ (ВЛ 110 кВ №61)	3	5	7	3	5	7				КР; Капитальный ремонт ВЛ, выборочная замена изоляторов. А/Г 02:30	
ПС 110 кВ Т27	ВЛ 110 кВ Т10-Т24-Т24д-Т26-Т27-Т15	2	5	6	2	5	6				ТР; Для ТР ЛР 110кВ ВЛ Т-15 на ПС Т-27, СР ЛР 110кВ ВЛ Т-15 на ПС Т-24 А/Г ВЗ	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
		кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание		
Объект	Оборудование	дней	дата	дата	дней	дата	дата	дней	дата	дата		
ПС 110 кВ Ш34	МВ 110 кВ ВЛ Ш46	1	5	5	1	5	5				ИСП; Профиспытание МВ 110 кВ ВЛ Ш46 А/Г 01:00	
ПС 110 кВ Пролетарская	ВЛ 110 кВ Пролетарская-Ганчуковская				1	6	6				ТР; Текущий ремонт ЛР-110 Ганчуковская, ОР-110 Ганчуковская, ВЧЗ-110 Ганчуковская. Величина наведенного напряжения при заземлении в РУ составляет 45,5 В. Заземлять в обоих РУ. А/Г 02:00	под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Пролетарская	МВ-110 Ганчуковская				1	6	6				ТР; Текущий ремонт ЛР-110 Ганчуковская, ОР-110 Ганчуковская. А/Г 02:00	
ПС 110 кВ С7	ВЛ 110 кВ НГРЭС-С7	1	6	6	1	6	6				СР; СР: ЛР 110 кВ ВЛ НГРЭС на ПС С7. А/Г 02:00	
ПС 110 кВ Пролетарская	ОМВ-110				1	7	7				ТР; Текущий ремонт ОМВ-110. А/Г 02:00	
ПС 110 кВ Р23	ЭГВ-110 ВЛ Койсуг-БТ1-Р31-Р16-Р25-Р23				5	10	14				СР; Средний ремонт ШР-110 ВЛ Койсуг-БТ1-Р31-Р16-Р25-Р23 А/Г 03:00	
ПС 110 кВ Б1	2СШ-110	10	10	19	10	10	19				СР; Средний ремонт: ШР-110 2СШ Т1, ШР-110 2СШ ШСМВ, ШР-110 2СШ ВЛ Б4; Текущий ремонт: ШР-110 2СШ Т2, ШР-110 2СШ ВЛ Б3. А/Г 02:00	
ПС 110 кВ Б1	ВЛ 110 кВ Б3-Богатовская ПТФ-Б1	2	10	11	2	10	11				ТР; Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Б-3. А/Г 01:30	
ПС 110 кВ Б1	МВ-110кВ ВЛ Б3	2	10	11	2	10	11				ТР; Текущий ремонт: ШР-110 2СШ ВЛ Б3, ЛР-110 ВЛ Б3. Опробование АПВ. А/Г 01:30	
ПС 110 кВ Б1	ШСМВ-110кВ	5	10	14	5	10	14				СР; Средний ремонт ШР-110 2СШ ШСМВ. Опробование АПВ. А/Г 02:00	
ПС 110 кВ Б11	2С-110	2	10	11	2	10	11				ТР; Текущий ремонт ШР-110 2С ОСМВ. А/Г 01:30	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
		кол-во дней	начало дата	окончание дата	кол-во дней	начало дата	окончание дата	кол-во дней	начало дата	окончание дата		
Объект	Оборудование	дней	дата	дата	дней	дата	дата	дней	дата	дата		
ПС 110 кВ Б11	МВ-110кВ ВЛ Чернышково	5	10	14	5	10	14				ТР; Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Чернышково. Проверка РЗА, АОПО, АЛАР, резервных защит в объёме "К". А/Г 01:30	
ПС 110 кВ Б11	ОСМВ-110кВ	2	10	11	2	10	11				ТР; Текущий ремонт: ШР-110 2С ОСМВ, ТТ-110 ОСМВ. Опробование АПВ ОСМВ-110. А/Г 01:30	
ПС 110 кВ БГ2	МВ-110 кВ ВЛ Зерновая-БГ2	5	10	14	5	10	14				ЗРР; Проверка РЗА А/Г 02:00	с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Орловская	2С-110 кВ	5	10	14	5	10	14				ТР; Текущий ремонт ЛР-110 Пролетарская, ШР-110 Т-2, СР-110-2, ШР-110 ТН-2, ТН-110-2, ТТ-110-2, СМВ-110. А/Г 02:00	
ПС 110 кВ Орловская	ВЛ 110 кВ Пролетарская-Орловская	2	10	11	2	10	11				ТР; Текущий ремонт ЛР-110 Пролетарская, РРП-110-2, ВЧЗ-110 Пролетарская, КС-110 Пролетарская. Величина наведенного напряжения при заземлении в РУ составляет 260 В. Заземлять в обоих РУ. А/Г 02:00	под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Орловская	Ремонтная перемычка 110 кВ	2	10	11	2	10	11				ТР; Текущий ремонт РРП-110-2. А/Г 02:00	
ПС 110 кВ Орловская	СМВ-110	5	10	14	5	10	14				ТР; Текущий ремонт СМВ-110. А/Г 02:00	
ПС 110 кВ Пролетарская	ВЛ 110 кВ Пролетарская-Орловская				2	10	11				ТР; Текущий ремонт ЛР-10 Орловская, ОР-110 Орловская, ВЧЗ-110 Орловская. Величина наведенного напряжения при заземлении в РУ составляет 260 В. Заземлять в обоих РУ. А/Г 02:00	под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Пролетарская	МВ-110 Орловская				2	10	11				ТР; Текущий ремонт ЛР-110 Орловская, ОР-110 Орловская. А/Г 02:00	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
		кол-во дней	начало дата	окончание дата	кол-во дней	начало дата	окончание дата	кол-во дней	начало дата	окончание дата		
Объект	Оборудование											
ПС 110 кВ Пролетарская	МВ-110 Орловская				2	10	11				ТР; Проверка защит ВЛ-110 Пролетарская - Орловская. А/Г 02:00	
ПС 110 кВ Самарская	1СШ-110 кВ	1	10	10	1	10	10				СР; СР: 1 СШ-110 кВ. Совместно с отключением ВЛ-110 кВ Койсуг-Самарская А/Г 01:00	
ПС 110 кВ Самарская	ВЛ 110 кВ Койсуг-Самарская	1	10	10	1	10	10				СР; СР: ЛР ВЛ-110 кВ Койсуг А/Г 01:00	
ПС 110 кВ Юбилейная	ОСВ-110				2	10	11				ЗРР; Включить ОСВ-110 для питания 2 СШ-110кВ с Т-2 от ВЛ-110 Степная, в связи с отключением ВЛ-110 кВ Койсуг- Самарская 10.07.17г и Юбилейная-Самарская 10-11.07.17г . А/Г 01:00	
Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Константиновская-Ш14	2	3	4	2	10	11				ТР; Верховой осмотр. (работы производить согласно технологической карте № 1, № 4, № 6) А/Г 02:00	
Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Самарская-Юбилейная				2	10	11				ТР; Замена изоляторов и ремонт опор. А/Г 01:00	
Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Ш30-Ш36	4	10	13	4	10	13				ТР; ТР: Замена изоляторов, расчистка трассы ВЛ от ДКР. А/Г 01:00	
ПС 110 кВ Егорлыкская	СМВ-110				2	10	11				ТР; Проверка УРЗА ВЛ 110 кВ ЗР-3, "Контроль" (АПВ; ДЗ; ОЗЗ; МТО) А/Г 01:00	с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Искра	ВЛ 110 кВ Н17-Искра-Новиковская	2	10	11	2	10	11				ТР; Для БВР на ЛР 110 кВ ВЛ Н-17 на ПС Искра А/Г 02:00	
ПС 110 кВ Самарская	2СШ-110 кВ	1	11	11	1	11	11				СР; СР: 2 СШ-110 кВ А/Г 01:00	
ПС 110 кВ Самарская	ВЛ 110 кВ Самарская-Юбилейная	1	11	11	1	11	11				СР; СР: ЛР ВЛ-110 кВ Юбилейная А/Г 01:00	
ПС 110 кВ Б1	МВ-110кВ ВЛ Б4	3	12	14	3	12	14				СР; Средний ремонт ШР-110 2СШ ВЛ Б4. Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Б4, проверка РЗА в объеме "В". А/Г 02:00	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
		кол-во дней	начало дата	окончание дата	кол-во дней	начало дата	окончание дата	кол-во дней	начало дата	окончание дата		
Объект	Оборудование	дни	дата	дата	дни	дата	дата	дни	дата	дата		
ПС 110 кВ Б11	ОСШ-110	3	12	14	3	12	14				ТР; Текущий ремонт: РОСШ-110 РП, ТН-110 ОСШ. А/Г 01:30	
ПС 110 кВ Егорлыкская	СМВ-110				2	12	13				ТР; Проверка УРЗА ВЛ 110 кВ Целинская, "Контроль" (АПВ; ДЗ; ОЗЗ; МТО) А/Г 01:00	с включением ремонтной перемишки
ПС 110 кВ Егорлыкская	ВЛ 110 кВ Егорлыкская-Целинская	1	12	12	1	14	14				ТР; ТР: ТТ ВЛ-110 кВ Целинская А/Г 01:00	
ПС 110 кВ Р23	ВЛ 110 кВ Койсуг-БТ1-Р31-Р16-Р25-Р23	5	17	21	5	17	21				СР; Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Койсуг-БТ1-Р31-Р16-Р25-Р23 А/Г 02:00	под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Р23	ЭГВ-110 ВЛ Койсуг-БТ1-Р31-Р16-Р25-Р23	5	17	21	5	17	21				ТР; Текущий ремонт ЭГВ-110 ВЛ Койсуг-БТ1-Р31-Р16-Р25-Р23 А/Г 03:00	
ПС 110 кВ Б12	1С-110	5	5	9	5	17	21				СР; Средний ремонт: ШР-110 Т1, ШР-110 ВЛ Б11. Текущий ремонт: ШР-110 1С ОСМВ, ШР-110 ТН 1С.А/Г 02:00	
ПС 110 кВ Б12	ОСМВ-110кВ	2	17	18	2	17	18				СР; Средний ремонт ШР-110 1С ОСМВ. Текущий ремонт ОСМВ-110. А/Г 01:30	
ПС 110 кВ Б12	ОСШ-110	2	17	18	2	17	18				СР; Средний ремонт ОР-110 Т1. А/Г 01:30	
ПС 110 кВ Егорлыкская	СМВ-110	1	17	17	1	17	17				ЗРР; Проверка УРЗА СМВ 110 кВ, "Контроль" (АПВ-110кВ) А/Г 00:30	с включением ремонтной перемишки
ПС 110 кВ Ш14	МВ 110 кВ ВЛ Ш37	2	12	13	2	17	18				ТР; ТР: МВ 110 кВ ВЛ Ш37 А/Г 02:00	
Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р20-РТЭЦ2 2ц				2	18	19				ЗРР; Обрезка деревьев А/Г 02:00	под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Ал.Лозовская	ОСМВ-110 кВ	2	18	19	2	18	19				БВР; Для подмены МВ-110кВ Сохрановская 1ц. А/Г 02:00	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
		кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание		
Объект	Оборудование	дней	дата	дата	дней	дата	дата	дней	дата	дата		
ПС 110 кВ Б12	МВ-110кВ ВЛ Б11	1	19	19	1	19	19				СР; Средний ремонт ШР-110 ВЛ Б11. А/Г 02:00	
Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ БГ2-АС1				2	20	21				ЗРР; Обрезка деревьев А/Г 02:00	
ПС 110 кВ ГОК	ВЛ 110 кВ Промзона-Миллерово-ГОК-С.Станица-Тарасовская-Погорелово 2ц	1	6	6	1	20	20				СР; СР ЛРПГ-110кВ 2с А/Г 03:00	под наведенным напряжением
Ростовэнерго	КВЛ 110 кВ Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22	5	24	28	5	24	28				ЗРР; Замена изоляторов, установка гасителей вибрации, ремонт провода, обрезка деревьев А/Г 02:00	под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Ганчуковская	1С-110 кВ	1	24	24	1	24	24				ТР; Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 (без разрыва транзита). А/Г 02:00	с включением ремонтной перемишки
ПС 110 кВ Милютинская	ВЛ 110 кВ Милютинская-В.Свечниковская	2	24	25	2	24	25				СР; Средний ремонт РРП-1-110. А/Г 02:00	
ПС 110 кВ Милютинская	Ремонтая перемишка 110	2	24	25	2	24	25				СР; Средний ремонт РРП-1-110. А/Г 02:00	
ПС 110 кВ Орловская	СМВ-110				3	24	26				ТР; Проверка устройств РЗА ВЛ-110 Орловская - Куберле 2. А/Г 01:00	с включением ремонтной перемишки
Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Зимовники-Глубокинская-Хуторская	5	24	28	5	24	28				КР; Замена изоляторов.(работы производить согласно технологической карте № 1, № 4, № 6) А/Г 02:00	
ПС 110 кВ Кашарская	ОСМВ-110				1	26	26				БВР; Для подмены МВ-110кВ Макеевская. А/Г 02:00	
ПС 110 кВ Милютинская	1С-110	2	26	27	2	26	27				ТР; Текущий ремонт СР-1-110 и ТН-110 1С. А/Г 02:00	с включением ремонтной перемишки

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
		кол-во дней	начало дата	окончание дата	кол-во дней	начало дата	окончание дата	кол-во дней	начало дата	окончание дата		
Объект	Оборудование											
ПС 110 кВ Милютинская	СМВ-110кВ	2	26	27	2	26	27				ТР; Текущий ремонт СР-1-110. Опробование АПВ. А/Г 02:00	с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Ал.Лозовская	ОСМВ-110 кВ				1	27	27				БВР; Вывести из работы для опробования ТАПВ-110кВ. А/Г 02:00	с включением ремонтной перемычки





Исполняющий обязанности первого заместителя директора–Главного инженера филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»



Д.С. Ширинян

**Лист подготовки и согласования
документов филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»**

1. Кто поручил подготовить документ: Д.С. Ширинян – Исполняющий обязанности первого заместителя директора-Главного инженера филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»
2. Проект документа подготовлен: «29» мая 2017 г.
3. Название документа: График ремонтов оборудования электрических сетей, находящегося в ведении или управления диспетчера РРДУ, на июль месяц 2017 года.
4. Документу присвоен № _____ от « ____ » _____ 2017 г.
5. План ремонтов подготовлен: К.А. Набока – ведущим инженером ДС ЦУС
6. План ремонтов согласован:

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению – начальник ЦУС	 _____ (подпись) И. Г. Кулешов « ____ » _____ 2017 г.
Заместитель начальника диспетчерской службы	 _____ (подпись) А. Д. Чепурной « ____ » _____ 2017 г.
Начальник Управления технического обслуживания и ремонтов	_____ (подпись) А. С. Реут
Начальник отдела электрических режимов	 _____ (подпись) В. В. Копылов « ____ » _____ 2017 г.
Начальник службы релейной защиты и автоматики	 _____ (подпись) Д. В. Морозов « ____ » _____ 2017 г.
7. Лист подготовки и согласования оформил: К.А. Набока, тел. 20-52