

График ремонтов оборудования электрических сетей находящегося в ведении или управлении диспетчера РЭ на Апрель месяц 2016 года

Ве де ни е РД У	№ заявки	Предпр иятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Заявленный в месячный график			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
					кол- во	нача ло	окон чани е	кол- во	нача ло	окон чани е		
			Объект	Оборудование	дней	дата	дата	дней	дата	дата		
да	1027	СЭС	ПС 110 кВ Дегтевская	ВЛ 110 кВ Ал.Лозовская-Дегтевская-Колодезянская	1	1	1	1	1	1	СР; Средний ремонт ЛР-110кВ. А/Г 03:00	
да	1040	СВЭС	ПС 110 кВ БЗ	ВЛ 110 кВ БЗ-Г14	2	4	5	2	4	5	СР; СР ЛР,ОР-110 ВЛ Г14 на ПС БЗ. А/Г 02:00	
да	1042	СВЭС	ПС 110 кВ БЗ	ОСШ-110	2	4	5	2	4	5	СР; СР ОР-110 ВЛ Г14 на ПС БЗ. А/Г 02:00	
	1051	СВЭС	ПС 110 кВ БЗ	ТН-110 1СШ	5	4	8	5	4	8	ТР; ТР ТН-110 1СШ. Профиспытания ТН-110кВ 1СШ. А/Г 01:30	
да	1041	СВЭС	ПС 110 кВ БЗ	ЭВ-110кВ ВЛ Г14	2	4	5	2	4	5	СР; СР ЛР-110 ВЛ Г14 на ПС БЗ. Опробование АПВ. А/Г 02:00	
да	530	ВЭС	ПС 110 кВ Богородская	ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная	1	4	4	1	4	4	ТР; Текущий ремонт ЛР 110 Б.Ремонтное-Элиста Западная. А/Г 02:00	
да	903	ЗЭС	ПС 110 кВ Г14	ВЛ 110 кВ БЗ-Г14	2	4	5	2	4	5	ЗРР; СР; ЛР и ОР 110 кВ ВЛ БЗ на ПС Г14. А/Г 02:00	
да	902	ЗЭС	ПС 110 кВ Г14	МВ 110 кВ ВЛ БЗ	2	4	5	2	4	5	ЗРР; СР; ЛР и ОР 110 кВ ВЛ БЗ. А/Г 02:00	
да	1033	СВЭС	ПС 110 кВ ГПП1	ВЛ 110 кВ ГПП1-Волченская ПТФ	5	4	8	5	4	8	СР; СР ЛР-110 ВЛ Волченская ПТФ на ПС ГПП1. А/Г 02:00	
да	1034	СВЭС	ПС 110 кВ ГПП1	МВ-110кВ ВЛ ВПТФ	5	4	8	5	4	8	СР; СР ЛР-110кВ ВЛ Волченская ПТФ. Проверка РЗА в объеме "К". А/Г 02:00	
да	527	ВЭС	ПС 110 кВ КГУ	ВЛ 110 кВ СМ2-КГУ	1	4	4	1	4	4	ТР; Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ СМ2, ОР 110 ВЛ СМ2, МВ 110 ВЛ СМ2. А/Г 02:00	
да	528	ВЭС	ПС 110 кВ КГУ	МВ 110 ВЛ СМ2	1	4	4	1	4	4	ТР; Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ СМ2, ОР 110 ВЛ СМ2, МВ 110 ВЛ СМ2. А/Г 02:00	
да	529	ВЭС	ПС 110 кВ КГУ	ОСШ 110 кВ	1	4	4	1	4	4	ТР; Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ СМ2, ОР 110 ВЛ СМ2. А/Г 02:00	
да	1035	СВЭС	ПС 110 кВ Обливская ПТФ	ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ-Чернышково (ВЛ 110 кВ №62)	2	4	5	2	4	5	СР; СР РРП-2-110 на ПС Обливская ПТФ. А/Г 02:00	
да	1036	СВЭС	ПС 110 кВ Обливская ПТФ	Ремонтная перемычка 110	2	4	5	2	4	5	СР; СР РРП-2-110. А/Г 02:00	
да	970	ЮВЭС	ПС 110 кВ Пролетарская	ШСВ-110	1	4	4	1	4	4	ТР; Текущий ремонт ШСВ-110, ТТ-110 ШСВ. А/Г 02:00	
да	775	ЦЭС	ПС 110 кВ Р3	ВЛ 110 кВ Р1-Р33-Р3-Р12	3	4	6	3	4	6	СР; СР; ЛР 110 ВЛ Р1-Р33-Р3-Р12. А/Г 03:00	
да	778	ЦЭС	ПС 110 кВ Р5	МВ-110 ВЛ Р5-Р19 2ц	5	4	8	5	4	8	ЗРР; Проверка РЗА. А/Г 03:00	
да	776	ЦЭС	ПС 110 кВ СМ2	2С-110	1	4	4	1	4	4	ТР; ТР; ШР 110 Т-2, СР 110 №2, ТН 110 2С, ЛР 110 ВЛ СМ2-КГУ. Проф. испытания ТН 110 2С. А/Г 01:00	
да	773	ЦЭС	ПС 110 кВ СМ2	ВЛ 110 кВ СМ2-КГУ	1	4	4	1	4	4	ТР; ТР; ЛР 110 ВЛ СМ2-КГУ. А/Г 02:00	
да	774	ЦЭС	ПС 110 кВ СМ2	СМВ-110	2	4	5	2	4	5	ТР; ТР; СМВ 110, ТТ 110 СМВ. Проф. испытания СМВ 110. А/Г 02:00	
да	930	ЗЭС	ПС 110 кВ Ш6	ДЗШ-110	5	4	8	5	4	8	К; Для проверки РЗА в объеме "К". А/Г 01:00	
да	931	ЗЭС	ПС 110 кВ Ш6	УРОВ-110	5	4	8	5	4	8	К; Для проверки РЗА в объеме "К". А/Г 01:00	
да	533	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная	1	4	4	1	4	4	ТР; Текущий ремонт ЛР 110 Богородская-Элиста Западная на опоре 113. А/Г 02:00	

Ве де ни е РД У	№ заявки	Предпр иятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Заявленный в месячный график			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
					кол- во	нача ло	окон чани е	кол- во	нача ло	окон чани е		
					дней	дата	дата	дней	дата	дата		
	1073	ЮЭС	ПС 110 кВ А26	ВЛ 110 кВ А20-А26-А12 Северная	1	5	5	1	5	5	ТР; Профиспытание КС ВЛ-110 А-20- А-12 Северная на ПС А-26. А/Г 01:00	
	800	ЦЭС	ПС 110 кВ БГ1	ТН-110 1С	3	5	7	3	5	7	ТР; ТР, проф. испытания ТН 110 1С, отбор проб масла на хим. анализ. А/Г 02:00	
	835	ЦЭС	ПС 110 кВ БГ1	ЦАТС Алмаз	2	5	6	2	5	6	К; Плановая ревизия. С включением на ночь. А/Г 00:15	
да	535	ВЭС	ПС 110 кВ Глубокинская	ВЛ 110 кВ Зимовники-Глубокинская-Хуторская	1	5	5	1	5	5	ТР; Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ Зимовники-Хуторская. А/Г 02:00	
да	564	ВЭС	ПС 110 кВ Жуковская	МВ 110 ВЛ Котельниково	1	5	5	1	5	5	ТР; Текущий ремонт ТТ 110 МВ ВЛ Котельниково, МВ 110 ВЛ Котельниково. С переводом на ОВ. А/Г 02:00	
да	780	ЦЭС	ПС 110 кВ СМ2	1С-110	1	5	5	1	5	5	ТР; ТР: ШР 110 Т1, СР 110 №1; ТН 110 1С. Проф. испытания: ТН 110 1С. А/Г 01:00	
да	634	ЮЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Зерновая-Полячки-Маньчская-Звонкая-БГ2	1	5	5	1	5	5	СР; Для проведения верхового осмотра. А/Г 01:00	
да	779	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ НЗБ-АС10	2	5	6	2	5	6	ЗРР; Обрезка деревьев, верховой осмотр. А/Г 02:00	
да	916	ЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Ш50-Ш16-Ш45	1	5	5	1	5	5	ТР; ТР: верховой осмотр. А/Г 01:00	
да	977	ЮВЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВЧ" ЮВЭС - Сандатовская	1	5	5	1	5	5	К; Регламентные работы на аппаратуре ВЧ-связи СПИ-244 ЗМ. А/Г 00:30	
	1074	ЮЭС	ПС 110 кВ А26	ВЛ 110 кВ А20-А26-А12 Южная	1	6	6	1	6	6	ТР; Профиспытание КС ВЛ-110 А-20- А-12 Южная на ПС А-26. А/Г 01:00	
да	912	ЗЭС	ПС 110 кВ Г14	ВЛ 110 кВ Г20-Г9-Карьер-Щебзавод-Г14	3	6	8	3	6	8	ЗРР; СР: ЛР и ОР 110 кВ ВЛ Г20 на ПС Г14. А/Г 02:00	
да	913	ЗЭС	ПС 110 кВ Г14	МВ 110 кВ ВЛ Г20	3	6	8	3	6	8	ЗРР; СР: ЛР и ОР 110 кВ ВЛ Г20. А/Г 02:00	
да	1043	СВЭС	ПС 110 кВ Гундоровская	2СШ-110	14	6	19	14	6	19	СР; СР ШР-110 2СШ ТН, Т1, Т2, ШСМВ, ВЛ-110 Донецкая 1 и 2ц, Центральная-Тяговая. А/Г 02:00	
	1044	СВЭС	ПС 110 кВ Гундоровская	ТН-110кВ 2СШ	14	6	19	14	6	19	СР; СР ШР-110 ТН; ТР ТН-110 2СШ. А/Г 02:00	
да	1045	СВЭС	ПС 110 кВ Гундоровская	ШСМВ-110кВ	14	6	19	14	6	19	СР; СР ШР-110 2СШ ШСМВ, ШСМВ-110; ТР ТТ-110 ШСМВ. Опробование АПВ, АВР. Профиспытания ТТ-110кВ ШСМВ. А/Г 08:00	
да	1048	СВЭС	ПС 110 кВ Гундоровская	МВ-110кВ ВЛ Центральная-Тяговая	2	18	19	2	6	7	СР; СР ШР-110 2СШ ВЛ Тяговая-Центральная. А/Г 02:00	
да	1037	СВЭС	ПС 110 кВ Обливская ПТФ	2С-110	2	6	7	2	6	7	СР; СР ШР-110 Т2, СР-2-110; ТР ТН-110 2С. С включением ремонтной перемычки. А/Г 02:00	
да	1039	СВЭС	ПС 110 кВ Обливская ПТФ	СМВ-110 кВ	2	6	7	2	6	7	СР; СР СР-2-110. С включением ремонтной перемычки. А/Г 02:00	
	1038	СВЭС	ПС 110 кВ Обливская ПТФ	ТН2 110 кВ	2	6	7	2	6	7	ТР; ТР ТН-110 2С. А/Г 01:30	
да	786	ЦЭС	ПС 110 кВ СМ1	МВ-110 ВЛ Ш47-СМ1	1	6	6	1	6	6	ЗРР; Проверка РЗА. А/Г 01:00	
да	783	ЦЭС	ПС 110 кВ СМ1	2С-110	1	6	6	1	6	6	ТР; ТР: ШР 110 Т-2, ШР 110 ВЛ Ш47-СМ1; СР 110 №2; ТН 110 2С. Проф. испытания: ТН 110 2С. А/Г 01:00	
да	781	ЦЭС	ПС 110 кВ СМ1	ВЛ 110 кВ Ш47-СМ1	1	6	6	1	6	6	ТР; ТР: ЛР 110 ВЛ Ш47- СМ1, РРП 110 №2. А/Г 01:00	
да	785	ЦЭС	ПС 110 кВ СМ1	Ремонтная перемычка 110	1	6	6	1	6	6	ТР; ТР: РРП 110 №2. А/Г 01:00	
да	782	ЦЭС	ПС 110 кВ СМ1	СМВ-110	2	6	7	2	6	7	ТР; ТР: СМВ 110, ТТ 110 СМВ. Проверка защит СМВ 110 в объеме К. А/Г 02:00	

Ве де ни е РД У	№ заявки	Предпр иятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Заявленный в месячный график			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
					кол- во	нача ло	окон чани е	кол- во	нача ло	окон чани е		
			Объект	Оборудование	дней	дата	дата	дней	дата	дата		
да	1066	ЮЭС	ПС 110 кВ Юбилейная	ОСВ-110	3	26	28	3	6	8	ТР; Проверка УРЗА ОСВ 110кВ, "Восстановление" (АПВ, Дистанционная защита, ОЗЗ, МТО, Управление). А/Г 01:00	
да	831	ЦЭС	Ростовэнерго	Канал связи "РРЛ" НУВС - ГТП	2	6	7	2	6	7	К; Плановая ревизия. С включением на ночь. А/Г 00:15	
да	567	ВЭС	ПС 110 кВ Комаровская	1с. 110 кВ	1	7	7	1	7	7	ТР; Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ СМ-3. А/Г 02:00	
да	570	ВЭС	ПС 110 кВ Комаровская	2с. 110 кВ	1	7	7	1	7	7	ТР; Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ Обливная. А/Г 02:00	
да	569	ВЭС	ПС 110 кВ Комаровская	ВЛ 110 кВ Обливная-Комаровская	1	7	7	1	7	7	ТР; Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ Обливная. А/Г 02:00	
да	568	ВЭС	ПС 110 кВ Комаровская	ВЛ 110 кВ СМЗ-Комаровская	1	7	7	1	7	7	ТР; Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ СМ-3. А/Г 02:00	
да	979	ЮВЭС	ПС 110 кВ Куберле2	КОМПАС ТМ	1	7	7	1	7	7	К; Профилактические работы на оборудовании "Компас". А/Г 00:30	
да	965	ЮВЭС	ПС 110 кВ Пролетарская	МВ-110 Сальская	1	7	7	1	7	7	ТР; Отбор пробы масла на ТТ-110 Сальская. С переводом на ОВ. А/Г 02:00	
да	790	ЦЭС	ПС 110 кВ СМ1	МВ-110 ВЛ СМ1-СМ4	1	7	7	1	7	7	ЗРР; Проверка РЗА. А/Г 01:00	
да	788	ЦЭС	ПС 110 кВ СМ1	1С-110	1	7	7	1	7	7	ТР; ТР: ШР 110 Т-1; ШР 110 ВЛ СМ1-СМ4; СР 110 №1, ТН 110 1С. Проф. испытания: ТН 110 1С. А/Г 01:00	
да	787	ЦЭС	ПС 110 кВ СМ1	ВЛ 110 кВ СМ1-СМ4	1	7	7	1	7	7	ТР; ТР: ЛР 110 ВЛ СМ1-СМ4; РРП 110 №1. Проверка защит ВЛ 110 СМ1-СМ4 в объеме «ТК». А/Г 01:00	
да	789	ЦЭС	ПС 110 кВ СМ1	Ремонтная перемычка 110	1	7	7	1	7	7	ТР; ТР: РРП 110 №1. А/Г 01:00	
да	784	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р1-Р37-РСМ	2	7	8	2	7	8	ЗРР; Обрезка деревьев. Под наведенным напряжением. А/Г 02:00	
да	978	ЮВЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВЧ" ЮВЭС - Куберле2	1	7	7	1	7	7	К; Регламентные работы на аппаратуре ВЧ-связи АКСТ-3Ц (канал связи Орловская - Куберле 2). А/Г 00:30	
да	635	ЮЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Зерновая-Краснолучинская-В1	1	8	8	1	8	8	СР; Для замера емкостной составляющей наведенного напряжения. А/Г 01:00	
да	839	ЦЭС	ПС 110 кВ АС1	СМВ-110	4	11	14	4	11	14	СР; СР: СМВ 1110 кВ. С включением ремонтной перемычки. А/Г 06:00	
да	584	ВЭС	ПС 110 кВ Б.Ремонтное	2с 110 кВ	1	14	14	1	11	11	ТР; Текущий ремонт СР-2-110, ШР 110 Т-2, РРП-2-110. А/Г 02:00	
да	582	ВЭС	ПС 110 кВ Б.Ремонтное	ВЛ 110 кВ Ремонтненская-Б.Ремонтное	1	14	14	1	11	11	ТР; Текущий ремонт СР-2-110, ШР 110 Т-2, РРП-2-110. А/Г 02:00	
да	1060	СВЭС	ПС 110 кВ БЗ	2СШ-110	5	18	22	5	11	15	СР; СР ШР-110 2СШ Т2, Т3, ТН, ВЛ Б2, Г14, Б10 1 и 2ц. А/Г 02:30	
	1061	СВЭС	ПС 110 кВ БЗ	ТН-110 2СШ	5	18	22	5	11	15	СР; СР ШР-110 ТН; ТР ТН-110 2СШ. Профиспытания ТН-110кВ 2СШ. А/Г 02:00	
да	1062	СВЭС	ПС 110 кВ БЗ	ЭВ-110кВ ВЛ Б2	1	18	18	1	11	11	СР; СР ШР-110 2СШ ВЛ Б2. С переводом на ОВ. А/Г 02:00	
да	574	ВЭС	ПС 110 кВ ВдПТФ	СМВ 110	5	11	15	5	11	15	ЗРР; Проверка РЗА ВЛ 110 Стройбаза 1. С включением ремонтной перемычки. А/Г 01:00	
да	1049	СВЭС	ПС 110 кВ Гундоровская	ВЛ 110 кВ Донецкая-Гундоровская 2ц	2	11	12	2	11	12	СР; СР ЛР-110 ВЛ Донецкая 2ц на ПС Гундоровская. А/Г 02:00	

Ве де ни е РД У	№ заявки	Предпр иятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Заявленный в			Разрешенный			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
					месячный график			срок ремонта				
					кол- во	нача ло	окон чани е	кол- во	нача ло	окон чани е		
дней	дата	дата	дней	дата	дата							
да	1047	СВЭС	ПС 110 кВ Гундоровская	МВ-110кВ ВЛ Донецкая 2ц	5	11	15	5	11	15	СР; СР МВ,ЛР,ШР-110 2СШ ВЛ Донецкая 2ц; ТР ТТ-110 ВЛ Донецкая 2ц. Опробование АПВ. Профиспытания МВ и ТТ-110кВ ВЛ Донецкая-2Ц. А/Г 04:00	
да	966	ЮВЭС	ПС 110 кВ Пролетарская	МВ-110 Ганчуковская	1	11	11	1	11	11	ТР; Текущий ремонт МВ-110 Ганчуковская, ТТ-110 Ганчуковская. С переводом на ОВ. А/Г 02:00	
да	791	ЦЭС	ПС 110 кВ Р3	ВЛ 110 кВ Р5-Р3-Р12	3	11	13	3	11	13	СР; СР: ЛР 110 ВЛ Р5-Р3-Р12. А/Г 03:00	
да	792	ЦЭС	ПС 110 кВ Р5	МВ-110 ВЛ Р40-Р24-Р5	5	11	15	5	11	15	ЗРР; Проверка РЗА. А/Г 03:00	
да	929	ЗЭС	ПС 110 кВ Ш6	ПРМ АКА 532 кГц ВЛ 110 Ш30-Ш6 2ц	5	11	15	5	11	15	К1; Для проверки ПА в объеме "К1". А/Г 01:00	
	793	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р40-ГПП4	2	11	12	2	11	12	ЗРР; Замена изоляторов. А/Г 02:00	
да	914	ЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Г18-Г4	2	11	12	2	11	12	ТР; ТР: верховой осмотр. А/Г 01:00	
	830	ЦЭС	ЦЭС	Канал связи "ВЧ" ЦЭС-Р7	5	11	15	5	11	15	К; Плановая ревизия. С включением на ночь. А/Г 00:15	
да	1063	СВЭС	ПС 110 кВ Б3	ЭВ-110кВ ВЛ Г14	1	19	19	1	12	12	СР; СР ШР-110 2СШ ВЛ Г14. С переводом на ОВ. А/Г 02:00	
да	501	ЗЭС	ПС 110 кВ Г2	КОМПАС ТМ	2	12	13	2	12	13	К; Периодический профилактический контроль. А/Г 00:30	
да	938	ЗЭС	ПС 110 кВ Г4	1с. 110 кВ	1	12	12	1	12	12	ЗРР; ТР: Од и КЗ 110 кВ Т1, СР и профиспытание: ТН 110 кВ 1с. А/Г 02:00	
да	577	ВЭС	ПС 110 кВ КГУ	ВЛ 110 кВ КГУ-Константиновская	1	12	12	1	12	12	ТР; Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ Константиновская, ОР 110 ВЛ Константиновская. А/Г 02:00	
да	578	ВЭС	ПС 110 кВ КГУ	МВ 110 ВЛ Константиновская	1	12	12	1	12	12	ТР; Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ Константиновская, ОР 110 ВЛ Константиновская, МВ 110 ВЛ Константиновская. А/Г 02:00	
да	579	ВЭС	ПС 110 кВ КГУ	ОСШ 110 кВ	1	12	12	1	12	12	ТР; Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ Константиновская, ОР 110 ВЛ Константиновская, МВ 110 ВЛ Константиновская. А/Г 02:00	
да	968	ЮВЭС	ПС 110 кВ Пролетарская	МВ-110 Двойная Тяговая	1	12	12	1	12	12	ТР; Текущий ремонт МВ-110 Двойная Тяговая, ТТ-110 Двойная Тяговая. С переводом на ОВ. А/Г 02:00	
да	981	ЮВЭС	ПС 110 кВ Целинская	КОМПАС ТМ	1	12	12	1	12	12	К; Регламентные работы на оборудовании ТМ "Компас". А/Г 00:30	
да	608	ВЭС	ПС 110 кВ Шебалинская	ВЛ 110 кВ Котельниково- Шебалинская	1	20	20	1	12	12	ТР; Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Котельниково. А/Г 02:00	
да	609	ВЭС	ПС 110 кВ Шебалинская	ВЛ 110 кВ Шебалинская-Заветинская	1	20	20	1	12	12	ТР; Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Заветинская. А/Г 02:00	
да	794	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ НЗБ-НГ8	2	12	13	2	12	13	ЗРР; Обрезка деревьев, верховой осмотр. А/Г 02:00	
	1022	ЮЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Т15-Лиманная-Носовская	3	12	14	3	12	14	ТР; Замена дефектных изоляторов, ремонт грозотроса. (согласно приказа №17 РЭ по повышению надежности часто отключающихся ВЛ). А/Г 01:00	
да	580	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное-Богородская- Элиста Западная	1	12	12	1	12	12	ЗРР; Кратковременно для вывода в ремонт ВЛ 110 Денисовская-Овцевод (Текущий ремонт ЛР 110 Денисовская на ПС Овцевод). А/Г 00:20	
да	832	ЦЭС	Ростовэнерго	Канал связи "РРЛ" Р1- НчРРП - ВЭС	2	12	13	2	12	13	К; Плановая ревизия. С включением на ночь. А/Г 00:15	

Ве де ни е РД У	№ заявки	Предпр ятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Заявленный в месячный график			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
					кол- во	нача ло	окон чани е	кол- во	нача ло	окон чани е		
					дней	дата	дата	дней	дата	дата		
да	1057	СВЭС	ПС 110 кВ Б3	ОЭВ-110кВ	1	12	12	1	13	13	ТР; ТР ОЭВ-110. А/Г 01:30	
да	1058	СВЭС	ПС 110 кВ Б3	ОСШ-110	2	13	14	2	13	14	СР; СР ШР-110 ТН-110 ОСШ. А/Г 02:00	
	1059	СВЭС	ПС 110 кВ Б3	ТН-110 ОСШ	2	13	14	2	13	14	СР; СР ШР-110 ТН-110 ОСШ. Профиспытания ТН-110кВ ОСШ. А/Г 02:00	
да	939	ЗЭС	ПС 110 кВ Г4	2с. 110 кВ	1	13	13	1	13	13	ЗРР; ТР: Од и КЗ 110 кВ Т2, СР и профиспытание: ТН 110 кВ 2с. А/Г 02:00	
	581	ВЭС	ПС 110 кВ Жуковская	ЭВ 110 ВЛ Ремонтная тяговая	1	13	13	1	13	13	ТР; Текущий ремонт ТТ 110 ЭВ ВЛ Ремонтная тяговая, ЭВ 110 ВЛ Ремонтная тяговая. С переводом на ОВ. А/Г 02:00	
да	935	ЗЭС	ПС 110 кВ С2	ШСВ 110 кВ	1	13	13	1	13	13	ИСП; Профиспытание ШСВ 110 кВ. А/Г 01:00	
да	1065	СВЭС	ПС 110 кВ Б3	МВ-110кВ ВЛ Б10 2ц	1	21	21	1	14	14	СР; СР ШР-110 2СШ ВЛ Б10 2ц. А/Г 02:00	
да	941	ЗЭС	ПС 110 кВ Г15	1с. 110 кВ	1	14	14	1	14	14	ЗРР; ТР: Од и КЗ 110 кВ Т1, СР и профиспытание: ТН 110 кВ 1с. С включением ремонтной перемычки. А/Г 02:00	
да	588	ВЭС	ПС 110 кВ КГУ	1С 110 кВ	1	14	14	1	14	14	ТР; Текущий ремонт ШР 1 110 ВЛ СМ2, ШР 1 110 ОСМВ, ШР 110 ТН1, ШР1 110 Т-1. А/Г 02:00	
да	1121	ВЭС	ПС 110 кВ КГУ	МВ 110 ВЛ СМ2	1	14	14	1	14	14	ТР; Текущий ремонт ШР 1 110 ВЛ СМ2. А/Г 02:00	
да	1120	ВЭС	ПС 110 кВ КГУ	ОСМВ 110	1	14	14	1	14	14	ТР; Текущий ремонт ШР 1 110 ОСМВ. А/Г 02:00	
да	969	ЮВЭС	ПС 110 кВ Пролетарская	МВ-110 Орловская	1	14	14	1	14	14	ТР; Отбор пробы масла на ТТ-110 Орловская. С переводом на ОВ. А/Г 02:00	
да	633	ЮЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Самарская-Юбилейная	1	14	14	1	14	14	СР; Для замера емкостной составляющей наведенного напряжения. А/Г 01:00	
	833	ЦЭС	Ростовэнерго	Канал связи "РРЛ" Семикаракорский РЭС – Усть-Донецкий РЭС	2	14	15	2	14	15	К; Плановая ревизия. С включением на ночь. А/Г 00:15	
да	962	ЮВЭС	ЮВЭС	ЦППС "BASIS"	1	14	14	1	14	14	К; Регламентные работы на оборудовании ТМ "Компас". А/Г 00:30	
да	1064	СВЭС	ПС 110 кВ Б3	МВ-110кВ ВЛ Б10 1ц	1	20	20	1	15	15	СР; СР ШР-110 2СШ ВЛ Б10 1ц. А/Г 02:00	
да	940	ЗЭС	ПС 110 кВ Г15	2с. 110 кВ	1	15	15	1	15	15	ЗРР; ТР: Од и КЗ 110 кВ Т2, и профиспытание: ТН 110 кВ 2с. С включением ремонтной перемычки. А/Г 02:00	
да	1056	СВЭС	ПС 110 кВ Б3	ЭВ-110кВ ВЛ Ш.Быстрианская	1	11	11	1	18	18	ТР; ТР ЭВ-110 ВЛ Ш.Быстрианская. А/Г 01:30	РРДУ: С поменой на ОВ
да	828	ЦЭС	ПС 110 кВ БТ1	КОМПАС ТМ	3	18	20	3	18	20	К; Плановая ревизия. С включением на ночь. А/Г 00:15	
	829	ЦЭС	ПС 110 кВ БТ2	КОМПАС ТМ	3	18	20	3	18	20	К; Плановая ревизия. С включением на ночь. А/Г 00:15	
да	1046	СВЭС	ПС 110 кВ Гундоровская	МВ-110кВ ВЛ Донецкая 1ц	1	6	6	1	18	18	СР; СР ШР-110 2СШ ВЛ Донецкая 1ц; ТР ТТ-110 ВЛ Донецкая 1ц. Опробование АПВ. А/Г 02:00	
да	603	ВЭС	ПС 110 кВ Жуковская	ОСМВ 110	1	19	19	1	18	18	ТР; Текущий ремонт ТТ ОСМВ 110, ОСМВ 110. А/Г 02:00	
да	604	ВЭС	ПС 110 кВ Жуковская	РП 110 кВ	1	19	19	1	18	18	ТР; Текущий ремонт ТТ РП 110. А/Г 02:00	
да	974	ЮВЭС	ПС 110 кВ Куберле2	1С-110 кВ	3	18	20	3	18	20	ТР; Текущий ремонт ЛР-110 Орловская, РРП-110-1, СР-110- 1, ТН-110-1, Од-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Опробование защит Од-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. А/Г 02:00	

Ве де ни е РД У	№ заявки	Предпр иятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Заявленный в месячный график			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
					кол- во	нача ло	окон чани е	кол- во	нача ло	окон чани е		
			Объект	Оборудование	дней	дата	дата	дней	дата	дата		
да	983	ЮВЭС	ПС 110 кВ Куберле2	ВЛ 110 кВ Орловская-Куберле2	2	18	19	2	18	19	ТР; Текущий ремонт ЛР-110 Орловская, РРП-110-1 на ПС Куберле 2. А/Г 02:00	
да	973	ЮВЭС	ПС 110 кВ Куберле2	Ремонтная перемычка 110 кВ	2	18	19	2	18	19	ТР; Текущий ремонт РРП-110-1. А/Г 02:00	
да	975	ЮВЭС	ПС 110 кВ Куберле2	СМВ-110	3	18	20	3	18	20	ТР; Текущий ремонт СР-110-1. А/Г 02:00	
	976	ЮВЭС	ПС 110 кВ Куберле2	ТН-110-1	3	18	20	3	18	20	ТР; Текущий ремонт ТН-110-1. А/Г 02:00	
	971	ЮВЭС	ПС 110 кВ Пролетарская	ОМВ-110	1	18	18	1	18	18	ТР; Текущий ремонт ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ. А/Г 02:00	
да	936	ЗЭС	ПС 110 кВ Ш34	МВ 110 кВ ВЛ Ш35	1	19	19	1	18	18	ИСП; Профиспытание МВ 110 кВ ВЛ Ш35. А/Г 01:00	
да	870	ВЭС	Ростовэнерго	Канал связи "КЛС" ВдУЭС - ВТС	5	18	22	5	18	22	К; Измерения КЛС постоянным током. Каналам связи предоставляется замена. С включением на ночь. А/Г 01:00	
да	874	ВЭС	Ростовэнерго	Канал связи "КЛС" ВТС - ВдГЭЦ2	5	18	22	5	18	22	К; Измерения КЛС постоянным током. Каналам связи предоставляется замена. С включением на ночь. А/Г 01:00	
да	868	ВЭС	Ростовэнерго	Канал связи "КЛС" ВЭС - ЦГЭС	5	18	22	5	18	22	К; Измерения КЛС постоянным током. Каналам связи предоставляется замена. С включением на ночь. А/Г 01:00	
да	869	ВЭС	Ростовэнерго	Канал связи "КЛС" ЦГЭС - ВдУЭС	5	18	22	5	18	22	К; Измерения КЛС постоянным током. Каналам связи предоставляется замена. С включением на ночь. А/Г 01:00	
да	598	ВЭС	ПС 110 кВ Б.Ремонтное	1с 110 кВ	1	19	19	1	19	19	ТР; Текущий ремонт СР-1-110, ШР 110 Т-1, РРП-1-110, РПГ 110. А/Г 02:00	
да	589	ВЭС	ПС 110 кВ Б.Ремонтное	ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная	1	19	19	1	19	19	ТР; Текущий ремонт СР-1-110, ШР 110 Т-1, РРП-1-110, РПГ 110. А/Г 02:00	
да	943	ЗЭС	ПС 110 кВ Г18	1с. 110 кВ	1	19	19	1	19	19	ЗРР; ТР; ОД и КЗ 110 кВ Т1. А/Г 02:00	
да	602	ВЭС	ПС 110 кВ Обливная	1с. 110 кВ	1	19	19	1	19	19	ТР; Текущий ремонт ШР 110 ВЛ Дубенцовская. Мартыновская, Комаровская. А/Г 02:00	
да	599	ВЭС	ПС 110 кВ Обливная	МВ 110 ВЛ Дубенцовская	1	19	19	1	19	19	ТР; Текущий ремонт ШР 110 ВЛ Дубенцовская. А/Г 02:00	
да	600	ВЭС	ПС 110 кВ Обливная	МВ 110 ВЛ Комаровская	1	19	19	1	19	19	ТР; Текущий ремонт ШР 110 ВЛ Комаровская. А/Г 02:00	
да	601	ВЭС	ПС 110 кВ Обливная	МВ 110 ВЛ Мартыновская	1	19	19	1	19	19	ТР; Текущий ремонт ШР 110 ВЛ Мартыновская. А/Г 02:00	
да	1114	ЮЭС	ПС 110 кВ Юбилейная	МВ ВЛ-110 Самарская	3	19	21	3	19	21	ТР; Плановая проверка РЗА ВЛ-110 Самарская. С переводом на ОВ. А/Г 02:00	
	836	ЦЭС	Ростовэнерго	Канал связи "КЛС" РЭ - ЦЭС №2	2	19	20	2	19	20	К; Плановые измерения. А/Г 00:15	
да	942	ЗЭС	ПС 110 кВ Г18	2с. 110 кВ	1	20	20	1	20	20	ЗРР; ТР; ОД и КЗ 110 кВ Т2. А/Г 02:00	
да	795	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ БГ2-АС1	2	20	21	2	20	21	ЗРР; Обрезка деревьев, верховой осмотр. А/Г 02:00	
да	915	ЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Г2-Г18	2	20	21	2	20	21	ТР; ТР; верховой осмотр. А/Г 01:00	
да	610	ВЭС	ПС 110 кВ КГУ	2С 110 кВ	1	21	21	1	21	21	ТР; Текущий ремонт ШР 110 ТН2, ШР2 110 МВ Т-2, ШР2 110 ВЛ Константиновская, ШР2 110 ОСМВ, ШР2 110 РП. А/Г 02:00	
да	1123	ВЭС	ПС 110 кВ КГУ	МВ 110 ВЛ Константиновская	1	21	21	1	21	21	ТР; Текущий ремонт ШР2 110 ВЛ Константиновская. А/Г 02:00	
да	1122	ВЭС	ПС 110 кВ КГУ	ОСМВ 110	1	21	21	1	21	21	ТР; Текущий ремонт ШР2 110 ОСМВ. А/Г 02:00	

Ве де ни е РД У	№ заявки	Предпр иятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Заявленный в месячный график			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
					кол- во	нача ло	окон чани е	кол- во	нача ло	окон чани е		
					дней	дата	дата	дней	дата	дата		
да	611	ВЭС	ПС 110 кВ Ремонтненская	СМВ 110	1	22	22	1	22	22	ТР; Текущий ремонт СМВ-110. С включением ремонтной перемычки. А/Г 01:00	
да	1050	СВЭС	ПС 110 кВ БЗ	1СШ-110	5	4	8	5	25	29	СР; СР ШР-110 1СШ ШСМВ, ВЛ Б2, Б10 1 и 2ц, РПГ-110. А/Г 03:00	
да	1052	СВЭС	ПС 110 кВ БЗ	ШСМВ-110кВ	5	4	8	5	25	29	СР; СР ШР-110 1СШ ШСМВ. А/Г 02:00	
да	1055	СВЭС	ПС 110 кВ БЗ	МВ-110кВ ВЛ Б10 1ц	1	5	5	1	25	25	СР; СР ШР-110 1СШ ВЛ Б10 1ц. А/Г 02:00	
да	1053	СВЭС	ПС 110 кВ БЗ	ЭВ-110кВ ВЛ Б2	3	6	8	3	25	27	СР; СР ШР-110 1СШ ВЛ Б2. Проверка РЗА в объеме "В". С переводом на ОВ. А/Г 02:00	
да	613	ВЭС	ПС 110 кВ Жуковская	1с. 110 кВ	3	25	27	3	25	27	ТР; Покраска порталов 1С 110. С включением на ночь. А/Г 02:00	
да	614	ВЭС	ПС 110 кВ Жуковская	2с. 110 кВ	3	25	27	3	25	27	ТР; Покраска порталов 2С 110. С включением на ночь. А/Г 02:00	
	619	ВЭС	ПС 110 кВ Жуковская	ВЛ 110 кВ Жуковская-Ремонтная тяговая	3	25	27	3	25	27	ТР; Покраска линейных порталов ВЛ 110 Жуковская-Ремонтная тяговая. С включением на ночь. А/Г 02:00	
да	618	ВЭС	ПС 110 кВ Жуковская	ВЛ 110 кВ Стройбаза-1 - Жуковская	3	25	27	3	25	27	ТР; Покраска линейных порталов ВЛ 110 Стройбаза 1-Жуковская. С включением на ночь. А/Г 02:00	
да	617	ВЭС	ПС 110 кВ Жуковская	ОСШ 110 кВ	3	25	27	3	25	27	ТР; Покраска порталов ОСШ 110. С включением на ночь. А/Г 02:00	
да	812	ВЭС	ПС 110 кВ Мартыновская	КОМПАС ТМ	5	25	29	5	25	29	К; Профилактика "Компас ТМ 2.0" ПС Мартыновская. А/Г ВЗ	
да	813	ВЭС	ПС 110 кВ Мартыновская	КОМПАС ТМ	5	25	29	5	25	29	К; Профилактика "Компас ТМ 1.1" Мартыновского РЭС. А/Г ВЗ	
да	807	ВЭС	ПС 110 кВ Октябрьская	КОМПАС ТМ 2.0	5	25	29	5	25	29	К; Профилактика "Компас ТМ 2.0" ПС Октябрьская. А/Г ВЗ	
да	799	ЦЭС	ПС 110 кВ Р5	МВ-110 ВЛ Р5-Р6-Р26-Р29	5	25	29	5	25	29	ЗРР; Проверка РЗА. А/Г 03:00	
да	798	ЦЭС	ПС 110 кВ СМЗ	1С-110	1	25	25	1	25	25	ТР; ТР: ЛР 110 ВЛ СМЗ-Комаровская, ЛР 110 ВЛ В10-СМЗ, ШР 110 Т-1, ШР 110 Т-2; ОПН 110 1С. А/Г 02:00	
да	797	ЦЭС	ПС 110 кВ СМЗ	ВЛ 110 кВ В10-СМЗ	1	25	25	1	25	25	ТР; ТР: ЛР-110 ВЛ В10-СМЗ. А/Г 02:00	
да	796	ЦЭС	ПС 110 кВ СМЗ	ВЛ 110 кВ СМЗ-Комаровская	1	25	25	1	25	25	ТР; ТР: ЛР 110 ВЛ СМЗ-Комаровская. А/Г 02:00	
да	937	ЗЭС	ПС 110 кВ Ш34	МВ 110 кВ ВЛ Ш37	1	20	20	1	25	25	ИСП; Профиспытание МВ 110 кВ ВЛ Ш37. А/Г 01:00	
да	934	ЗЭС	ПС 110 кВ Ш47	СМВ 110 кВ	5	25	29	5	25	29	ЗРР; Для провирки защит ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ "Ш14" и "СМ1" и автоматики СМВ 110 кВ в объеме "В". С включением ремонтной перемычки. А/Г 01:00	
да	612	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ СМЗ-Комаровская	3	25	27	3	25	27	КР; Замена изоляторов. А/Г 02:00	
да	1117	ВЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВЧ" Мартыновская - Октябрьская	5	25	29	5	25	29	К; Проверка аппаратуры ВЧ связи АКСТ-3. С включением на ночь. А/Г 01:00	
	1118	ВЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВЧ" ЦГЭС - Мартыновская	5	25	29	5	25	29	К; Проверка аппаратуры ВЧ связи АВС-3. С включением на ночь. А/Г 01:00	
да	620	ВЭС	ПС 110 кВ Василевская	ВЛ 110 кВ Зимовники-Василевская-Харьковская	1	26	26	1	26	26	ТР; Текущий ремонт ШР 110 Т1. А/Г 02:00	
да	964	ЮВЭС	ПС 110 кВ Ганчуковская	2С-110 кВ	2	26	27	2	26	27	ТР; Текущий ремонт ЛР-110 Пролетарская, РРП-110-2, СР-110-2, ГР-110. А/Г 03:00	

Ве де ни е РД У	№ заявки	Предпр иятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Заявленный в месячный график			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
					кол- во	нача ло	окон чани е	кол- во	нача ло	окон чани е		
			Объект	Оборудование	дней	дата	дата	дней	дата	дата		
да	982	ЮВЭС	ПС 110 кВ Ганчуковская	ВЛ 110 кВ Пролетарская- Ганчуковская	1	26	26	1	26	26	ТР; Текущий ремонт ЛР-110 Пролетарская, РРП-110-2 на ПС Ганчуковская. С включением ЗН в обоих РУ (Унав.=72В). Под наведенным напряжением. А/Г 03:00	
да	963	ЮВЭС	ПС 110 кВ Ганчуковская	Ремонтная перемычка 110 кВ	1	26	26	1	26	26	ТР; Текущий ремонт РРП-110-2. А/Г 03:00	
	980	ЮВЭС	ПС 110 кВ Екатериновская	КОМПАС ТМ	1	26	26	1	26	26	К; Регламентные работы на оборудовании ТМ "Компас". А/Г 00:30	
да	834	ЦЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВОЛС" Р22 – РЭ – Р16 – Р25 – Р23	2	26	27	2	26	27	К; Плановые измерения. С включением на ночь. А/Г 00:15	
	996	ЮЭС	ПС 110 кВ А1	ВЛ 110 кВ А20-А1 1ц	1	27	27	1	27	27	СР; Для обрезки деревьев. А/Г 01:00	
да	622	ВЭС	ПС 110 кВ КГУ	ОСМВ 110	1	28	28	1	28	28	ТР; Текущий ремонт ОСМВ 110. А/Г 02:00	
да	621	ВЭС	ПС 110 кВ КГУ	ОСШ 110 кВ	1	28	28	1	28	28	ТР; Текущий ремонт ОСМВ 110, ОР 110 ОСМВ, ТТ 110 ОСМВ, ТН 110 ОСШ. А/Г 02:00	
да	933	ЗЭС	ПС 110 кВ Ш47	1с. 110 кВ	1	28	28	1	28	28	ЗРР; Для проверки цепей напряжения в объеме "В". С включением ремонтной перемычки. А/Г 01:00	
да	932	ЗЭС	ПС 110 кВ Ш47	2с. 110 кВ	1	28	28	1	28	28	ЗРР; Для проверки цепей напряжения в объеме "В". С включением ремонтной перемычки. А/Г 01:00	
да	1054	СВЭС	ПС 110 кВ Б3	МВ-110кВ ВЛ Б10 2ц	1	6	6	1	29	29	СР; СР ШР-110 1СП ВЛ Б10 2ц. А/Г 02:00	

Первый заместитель директора -
Главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»



Д.А. Мещеряков

Лист подготовки и согласования
документов филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

1. Кто поручил подготовить документ: Д.А. Мещеряков – Первый заместитель директора – Главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
2. Проект документа подготовлен: «25» марта 2015 г.
3. Название документа: График ремонтов оборудования электрических сетей, находящегося в ведении или управления диспетчера РЭ, на апрель месяц 2016 года.
4. Документу присвоен № 09/091/81 от «29» марта 2016 г.
5. План ремонтов подготовлен: К.А. Набока – ведущим инженером ДС ЦУС
6. План ремонтов согласован:

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению – начальник ЦУС	И. Г. Кулешов (подпись) « » 2016 г.
Начальник диспетчерской службы	Н.П. Горбанев (подпись) « » 2016 г.
Заместитель начальника управления - начальник службы эксплуатации	Ю.Г. Залесский (подпись) « » 2016 г.
Начальник отдела электрических режимов	В.В. Копылов (подпись) « » 2016 г.
Начальник службы релейной защиты и автоматики	Д.В. Морозов (подпись) « » 2016 г.
7. Лист подготовки и согласования оформил: К.А. Набока, тел. 20-52