

График ремонтов оборудования электрических сетей находящегося в ведении или управлении диспетчера РЭ на Август месяц 2015 года

№ заявки	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике			Заявленный в месячный график срок			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
				кол-во дней	во начало	окончание	кол-во дней	во начало	окончание	кол-во дней	во начало	окончание		
				дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата		
5131	ЮЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Н17-Искра-Новиковская	5	10	14	12	3	14	12	3	14	КР: Замена изоляторов, замена гасителей вибрации и спиральной арматуры, ремонт опор, верховой осмотр ВЛ, выправка опор, установка ригелей., А/Г-04:00	
3840	ВЭС	ПС 110 кВ КГУ	ОСМВ 110	5	3	7	5	3	7	5	3	7	ЗРР: Проверка РЗА (ЭПЗ-1636, делительной защиты), А/Г-02:00	ДЗШ фиксация нарушена. Оперативные указания: С включением жёсткой вилки.
4955	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ НЗБ-АС10	2	3	4	2	3	4	2	3	4	СР: СР: ЛР-110 ВЛ НЗБ-АС10, РРП-110 №1 на ПС АС-10, А/Г-03:00	
4934	ЦЭС	ПС 110 кВ Р23	МВ-110 КВЛ Р23-Р25-ПП2-Р22	2	3	4	3	3	5	3	3	5	ТР: ТР: МВ-110 КВЛ Р23-Р25-ПП2-Р22, А/Г-03:00	РРДУ: с включением ВЛ через ОВ.
4954	ЦЭС	ПС 110 кВ АС10	1С-110	2	3	4	2	3	4	2	3	4	СР: СР: ЛР-110 ВЛ НЗБ-АС10, РРП-110 №1, А/Г-03:00	
4996	СВЭС	ПС 110 кВ ЗИВ	МВ-110кВ ВЛ Донецкая	2	3	4	2	3	4	2	3	4	ТР: ТР ЛР-110 ВЛ Донецкая., А/Г-01:30	с включением СЭВ-110 на ПС НПС-3. Срок сокращен по согласованию с собственником.
4997	СВЭС	ПС 110 кВ ЗИВ	Ремонтная перемычка 110	2	3	4	2	3	4	2	3	4	ТР: ТР РРП-2-110., А/Г-01:30	Оперативные указания: Включить СЭВ-110 ПС НПС3. □ Выводятся из работы: ВЛ-110 Донецкая-ЗИВ.
5059	ЮВЭС	ПС 110 кВ Пролетарская	1СП-110 кВ12		3	14	12	3	14	12	3	14	ТР: Текущий ремонт ШР-110 всех присоединений., А/Г-04:00	
5116	ЗЭС	ПС 110 кВ Ш46	СМВ 110 кВ	18	3	20	18	3	20	18	3	20	СР: СР: СМВ 110 кВ, А/Г-24:00	с включением ремонтной
4914	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ НЗБ-АС10	2	3	4	2	3	4	2	3	4	ЗРР: Верховой осмотр, обрезка деревьев, А/Г-02:00	
4922	ЦЭС	Ростовэнерго	КВЛ 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22	2	3	4	2	3	4	2	3	4	ЗРР: Расчистка трассы, А/Г-02:00	
4995	СВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Донецкая-ЗИВ	2	3	4	2	3	4	2	3	4	ТР: ТР ЛР, РРП-2-110 на ПС ЗИВ., А/Г-01:30	Оперативные указания: Включить СЭВ-110 ПС НПС3. □ Выводятся из работы: МВ-110 ВЛ Донецкая, РП-110 ПС ЗИВ.

№ заяв ки	Предпр иятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенны й в годовом графике			Заявленный в месячный график срок			Разрешенны й срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
				кол- во дней	начал о дата	оконч ание дата	кол- во дней	начал о дата	оконч ание дата	кол- во дней	начал о дата	оконч ание дата		
				дней	дата	дата	дней	дата	дата	дней	дата	дата		
5023	СЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ В.Свечниковская- Новоселовская-Кашарская	5	3	7	5	3	7	5	3	7	КР: КР. Замена изоляторов, провода, расчистка от ДКР., А/Г-ВЗ	
5060	ЮВЭС	ПС 110 кВ Пролетарская	ТН-110-1	1	3	3	1	3	3	1	3	3	ТР:Текущий ремонт ТН-110-1, ШР-110 ТН- 1., А/Г-02:00	
4957	ЦЭС	ПС 110 кВ АС10	Ремонтная перемычка 110				2	3	4	2	3	4	СР: РРП-110 №1, А/Г-03:00	
5061	ЮВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Куберле2 – Харьковская				2	3	4	2	3	4	ТР:Монтаж гасителей вибрации, А/Г-02:00	3.08.2015 вывод ВЛ после окончания переключений на ПС 110 кВ Пролетарская (вывод 1СШ-110 кВ)
5048	ЮЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Койсуг-Самарская				1	4	4	1	4	4	ТР: Замена изоляторов, А/Г-01:00	
5111	ЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ НЗБ-Ш42 1ц	1	4	4	1	4	4	1	4	4	ТР: ТР: ЛР 110 кВ ВЛ НЗБ-1 ц. на ПС Ш42, А/Г-02:00	Выводятся из работы: 1с 110кВ на ПС Ш42
5115	ЗЭС	ПС 110 кВ Н4	МВ 110 кВ ВЛ Н1-Н13	16	4	19	16	4	19	16	4	19	СР: СР: МВ 110 кВ ВЛ Н1-Н13, А/Г-03:00	Режимные указания: На ПС Н1 1 и 2 с 6кВ включить от Т2
4994	СВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Промзона-Миллерово- ГОК-С.Станица-Тарасовская- Погорелово 2ц	1	3	3	1	3	3	1	5	5	ТР: ТР ЛР-110 на ПС Тарасовская., А/Г- 01:30	РРДУ: Из-за ВЛ 220 кВ Андреановская - Вёшенская-2.
4915	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ АС15-АС6	2	5	6	2	5	6	2	5	6	ЗРР: Верховой осмотр, обрезка деревьев, А/Г-02:00	
5062	ЮВЭС	ПС 110 кВ Пролетарская	МВ-110 Сальская				1	5	5	1	5	5	ТР: Текущий ремонт ШР-110-1 Сальская., А/Г-02:00	с переводом на ОВ
4921	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р20-РТЭЦ2 1ц	2	6	7	2	6	7	2	6	7	ЗРР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00	
5050	ЮЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Песчанокопская- Роговская				1	6	6	1	6	6	ТР: Обрезка деревьев, А/Г-01:00	
4944	ЦЭС	ПС 110 кВ Р23	МВ-110 ВЛ Р4-Восточная-Р21-Р2- Р23 2ц	3	24	26	3	24	26	2	6	7	ТР: ТР: МВ-110 ВЛ Р4-Восточная-Р21-Р2- Р23 2ц, А/Г-12:00	
4980	ЦЭС	ПС 110 кВ Р23	МВ-110 ВЛ Р4-Восточная-Р21-Р2- Р23 2ц				3	24	26	2	6	7	ИСП: Проф. испытания ТТ-110 ВЛ Р4- Восточная-Р21-Р2-Р23 2ц, А/Г-01:00	
4916	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р4-НЗПМ-АС10	1	7	7	1	7	7	1	7	7	ЗРР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00	
4956	ЦЭС	ПС 110 кВ АС10	2С-110				1	7	7	1	7	7	СР: СР: РРП-110 №2. ТР: Од и КЗ-110 Т-2, А/Г-02:00	
4958	ЦЭС	ПС 110 кВ АС10	Ремонтная перемычка 110				1	7	7	1	7	7	СР: СР: РРП-110 №2, А/Г-03:00	
4960	ЦЭС	ПС 110 кВ АС10	СМВ-110				1	7	7	1	7	7	ИСП: Проф. испытания ТТ-110 СМВ, А/Г- 03:00	

№ заяв ки	Предпр иятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенны й в годовом графике			Заявленный в месячный график срок			Разрешенны й срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
				кол- во начал о ание	кол- во начал о ание	кол- во начал о ание	кол- во начал о ание	кол- во начал о ание	кол- во начал о ание					
		дней	дата	дата	дней	дата	дата	дней	дата	дата				
Объект	Оборудование													
5064	ЮВЭС	ПС 110 кВ Пролетарская	МВ-110 Ганчуковская				1	7	7	1	7	7	ТР: Текущий ремонт ШР-110-1 Ганчуковская., А/Г-02:00	с переводом на ОВ
5130	ЮЗЭС	Ростовэнерго	АЧР "до 10 МВт"	1	25	25	1	7	7	1	7	7	К: На ПС Отраденская вывести АЧР (объем 0,45 МВт) для проверки, А/Г-01:00	без отключения ЛЭП (оборудования)
4919	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ БГ2-АС1	1	10	10	1	10	10	1	10	10	ЗРР: Верховой осмотр, замена грозотросса в пролетах опор №96-98, А/Г-02:00	
4949	ЦЭС	ПС 110 кВ В1	ТН-110 1С				1	10	10	1	10	10	ТР: ТР: ТН-110 1С, А/Г-01:00	
4998	СВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ ГПП1-Волченская ПТФ	2	10	11	2	10	11	2	10	11	СР: СР ЛР,РРП-1-110 на ПС Волченская ПТФ., А/Г-02:30	Выводятся из работы: 1С 110, РП- 110 ПС Волченская ПТФ. Связь и ТМ с ПС Волченская ПТФ
4999	СВЭС	ПС 110 кВ Волченская ПТФ	1С-110	5	10	14	5	10	14	5	10	14	СР: СР ЛР-110 ВЛ ГПП1, СР-1-110; ТР ОД/КЗ-110 Т1, ТН-110 1С., А/Г-02:30	Оперативные указания: С включением РП-110 с 17-00 11.08 до 17-00 14.08.□ Выводятся из работы: ВЛ-110 ГПП1- Волченская ПТФ. ТН-110 1С, СМВ-110 ПС Волченская ПТФ.
5000	СВЭС	ПС 110 кВ Волченская ПТФ	СМВ-110кВ	5	10	14	5	10	14	5	10	14	СР: СР СР-1-110; проверка РЗА (ЭПЗ-1636 ВЛ ГПП1) в объеме "В", А/Г-02:30	Оперативные указания: С включением РП-110 с 17-00 11.08 до 17-00 14.08.□ Выводятся из работы: 1С 110 ПС Волченская ПТФ.
5001	СВЭС	ПС 110 кВ Волченская ПТФ	ТН-110кВ 1С	5	10	14	5	10	14	5	10	14	ТР: ТР ТН, проверка РЗА, вторичных цепей в объеме "В", А/Г-01:30	Оперативные указания: С включением РП-110 с 17-00 11.08 до 17-00 14.08.□ Выводятся из работы: 1С 110 ПС Волченская ПТФ.
5002	СВЭС	ПС 110 кВ Волченская ПТФ	Ремонтая перемычка 110	2	10	11	2	10	11	2	10	11	СР: СР РРП-1-110., А/Г-02:30	Выводятся из работы: ВЛ-110 ГПП1- Волченская ПТФ.
5066	ЮВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Сальская-НС1				5	10	14	5	10	14	ТР: Антикоррозийная обработка металлических частей опоры., А/Г-02:00	

№ заяв ки	Предпр ятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенны й в годовом графике			Заявленный в месячный график срок			Разрешенны й срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
				кол- во начал о	оконч ание	кол- во начал о	оконч ание	кол- во начал о	оконч ание					
		дней	дата	дата	дней	дата	дата	дней	дата	дата				
Объект	Оборудование													
5117	ЗЭС	ПС 110 кВ Ш6	МВ 110 кВ ВЛ Ш30-1	5	10	14	5	10	14	5	10	14	ЗРР: Проверка РЗА ВЛ 110 кВ "Ш30-1ц" в объеме "В", А/Г-01:00	с переводом на ОВ
5120	ЗЭС	ПС 110 кВ С2	УРОВ-110				5	10	14	5	10	14	ЗРР: Для проверки РЗА в объеме "В", А/Г- 01:00	Выводятся из работы: ДЗШ-110
5121	ЗЭС	ПС 110 кВ С2	ДЗШ-110				5	10	14	5	10	14	ЗРР: Для проверки РЗА в объеме "В", А/Г- 01:00	Выводятся из работы: УРОВ-110
5122	ЗЭС	ПС 110 кВ Ш6	ПДЭ-2802 ВЛ-110 Ш30 1ц				5	10	14	5	10	14	ЗРР: Для проверки РЗА в объеме "В" ПДЭ- 2802 с ПВЗ-90М1 и ВЧ канал ВЛ 110 кВ "Ш30-1" Согласовано с Катасоновым А.С., А/Г-01:00	
4940	ЦЭС	ПС 110 кВ Р23	МВ-110 ВЛ Р4-Восточная-Р21-Р2- Р23 1ц	3	17	19	3	17	19	2	10	11	ТР: ТР: МВ-110 ВЛ Р4-Восточная-Р21-Р2- Р23 1ц, А/Г-04:00	
4978	ЦЭС	ПС 110 кВ Р23	МВ-110 ВЛ Р4-Восточная-Р21-Р2- Р23 1ц				3	17	19	2	10	11	ИСП: Проф. испытания ТТ-110 ВЛ Р4- Восточная-Р21-Р20Р23 1ц, А/Г-01:00	
3837	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ СМ2-КГУ	2	11	12	2	11	12	2	11	12	КР: Замена изоляторов, А/Г-02:00	Оперативные указания: Без включения на ночь
5049	ЮЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Юбилейная-Степная				1	11	11	1	11	11	ТР: Замена изоляторов, А/Г-01:00	
5069	ЮВЭС	ПС 110 кВ Пролетарская	МВ-110 Орловская				1	11	11	1	11	11	ТР: Текущий ремонт ШР-110-1 Орловская., А/Г-02:00	с переводом на ОВ
5113	ЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ НЗБ-Ш42 2ц	1	11	11	1	11	11	1	11	11	ТР: ТР: ЛР 110 кВ ВЛ НЗБ-2 ц. ПС Ш42, А/Г-02:00	Выводятся из работы: 2с 110кВ
5024	СЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ В.Свечниковская- Новоселовская-Кашарская				5	10	14	5	12	16	КР: КР. Замена провода, замена изоляторов, расчистка от ДКР., А/Г-ВЗ	
4939	ЦЭС	ПС 110 кВ Р23	ОСМВ-110	3	12	14	3	12	14	3	12	14	ТР: ТР: ОСМВ-110, А/Г-04:00	
5070	ЮВЭС	ПС 110 кВ Пролетарская	ОМВ-110				1	12	12	1	12	12	ТР: Текущий ремонт ШР-110-1 ОМВ., А/Г- 02:00	
5073	ЮВЭС	ПС 110 кВ Пролетарская	ШСВ-110				1	13	13	1	13	13	ТР: Текущий ремонт ШСР-110-1., А/Г-02:00	
5100	ЗЭС	ПС 110 кВ Г4	2с. 110 кВ	1	13	13	1	13	13	1	13	13	СР: СР: ЛР 110 кВ ВЛ Г18, А/Г-02:00	Выводятся из работы: ВЛ-110 Г18- Г4
5101	ЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Г18-Г4	1	13	13	1	13	13	1	13	13	СР: СР: ЛР 110 кВ ВЛ Г18 на ПС Г4, А/Г- 02:00	Выводятся из работы: 2С-110
5075	ЮВЭС	ПС 110 кВ Пролетарская	МВ-110 Двойная Тяговая				1	14	14	1	14	14	ТР: Текущий ремонт ШР-110-1 Двойная Тяговая., А/Г-02:00	с переводом на ОВ
4918	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р20-Р26-Р6-Р5	5	10	14	6	10	14	5	17	21	ЗРР: Замена изоляторов в пролетах опор №15-26. Ремонт ж/б опоры, А/Г-02:00	

№ заявки	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике				Заявленный в месячный график срок				Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
				кол-во дней	во начало	окончание	кол-во дней	во начало	окончание	кол-во дней	во начало	окончание				
		дней	дата	дата	дней	дата	дата	дней	дата	дата						
3838	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное-Богородская-Элиста Западная	5	17	21	5	17	21	5	17	21	ЗРР: Кратковременно для вывода в ремонт ВЛ-110 Ремонтненская-Денисовская (замена провода), А/Г-00:20			
4928	ЦЭС	ПС 110 кВ Р29	МВ-110 ВЛ Р29-Чалтырь-Хапры	5	17	21	5	17	21	5	17	21	ЗРР: Проверка РЗА, А/Г-02:00			
4930	ЦЭС	ПС 110 кВ БГ2	МВ-110 кВ ВЛ Зерновая-БГ2	12	17	28	12	17	28	12	17	28	СР: СР: ШР-110, МВ-110 ВЛ БГ2-Звонкая-Манычская-Полячки-Зерновая, А/Г-ВЗ			
4931	ЦЭС	ПС 110 кВ БГ2	1С-110	5	17	21	5	17	21	5	17	21	СР: СР: ШР-110 ВЛ БГ2-Звонкая-Манычская-Полячки-Зерновая, ШР-110 Т-1, ШР-110 ТН-110 1С. ТР: ТН-110 1С, А/Г-03:00			
4933	ЦЭС	ПС 110 кВ БГ2	ОСМВ-110 кВ				5	17	21	5	17	21	СР: СР: ШР-110 ВЛ БГ2-Звонкая-Манычская-Полячки-Зерновая, ШР-110 Т-1, ШР-110 ТН-110 1С, А/Г-03:00			
4941	ЦЭС	ПС 110 кВ Р29	МВ-110 ВЛ Р29-Чалтырь-Хапры				5	17	21	5	17	21	ТР: ТР: МВ-110 ВЛ Р29-Чалтырь-Хапры, А/Г-02:00			
5003	СВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Волченская ПТФ-Замчалово	2	17	18	2	17	18	2	17	18	СР: СР ЛР,РРП-2-110 на ПС Волченская ПТФ., А/Г-02:30	Выводятся из работы: 2С 110, РП-110 ПС Волченская ПТФ.		
5004	СВЭС	ПС 110 кВ Волченская ПТФ	2С-110	5	17	21	5	17	21	5	17	21	СР: СР ЛР-110 ВЛ Замчалово, СР-2-110; ТР ОД/КЗ-110 Т2., А/Г-02:30	Оперативные указания: С включением РП-110 с 17-00 18.08 до 17-00 21.08.□ Выводятся из работы: ВЛ-110 Волченская ПТФ-Замчалово. СМВ-110 ПС Волченская ПТФ.		
5005	СВЭС	ПС 110 кВ Волченская ПТФ	СМВ-110кВ	5	17	21	5	17	21	5	17	21	СР: СР СР-2-110; проверка РЗА (ЭПЗ-1636 ВЛ Замчалово) в объеме "В", А/Г-02:30	Оперативные указания: С включением РП-110 с 17-00 18.08 до 17-00 21.08.□ Выводятся из работы: 2С 110 ПС Волченская ПТФ.		
5006	СВЭС	ПС 110 кВ Волченская ПТФ	ТН-110кВ 2С	5	17	21	5	17	21	5	17	21	ВПр: проверка РЗА, вторичных цепей в объеме "В", А/Г-01:30	Выводятся из работы: 2С 110 ПС Волченская ПТФ.		
5007	СВЭС	ПС 110 кВ Волченская ПТФ	Ремонтная перемычка 110	2	17	18	2	17	18	2	17	18	СР: СР РРП-2-110., А/Г-02:30	Выводятся из работы: ВЛ-110 Волченская ПТФ-Замчалово.		

№ заяв ки	Предпр ятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенны й в годовом графике				Заявленный в месячный график срок				Разрешенны й срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
				кол- во начал о конч ание	кол- во начал о конч ание	кол- во начал о конч ание	кол- во начал о конч ание	кол- во начал о конч ание	кол- во начал о конч ание							
		дней	дата	дата	дней	дата	дата	дней	дата	дата						
Объект	Оборудование															
5017	СВЭС	ПС 110 кВ Милотинская	2С-110	2	17	18	2	17	18	2	17	18	ТР: ТР СР-2-110, ШР-110 Т2., А/Г-01:30	с включением ремонтной перемычки□ Выводятся из работы: СМВ-110, Т2 ПС Милотинская.		
5018	СВЭС	ПС 110 кВ Милотинская	СМВ-110кВ	2	17	18	2	17	18	2	17	18	ТР: ТР СР-2-110, опробование АПВ., А/Г- 01:30	с включением ремонтной перемычки□ Выводятся из работы: 2С 110 ПС Милотинская.		
5054	СЭС	ПС 110 кВ Промзона	МВ-110 кВ Сысоево 1ц	1	25	25	1	17	17	1	17	17	ТР: Текущий ремонт ЛР, МВ, РОСШ-110кВ Сысоево 1ц, А/Г-03:00			
5055	СЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Промзона-Сысоево 1ц	1	25	25	1	17	17	1	17	17	ТР: Текущий ремонт ЛР, МВ, РОСШ-110кВ Сысоево 1ц на ПС "Промзона", А/Г-03:00			
5076	ЮВЭС	ПС 110 кВ Пролетарская	2СШ-110 кВ12		17	28	12	17	28	12	17	28	ТР: Текущий ремонт ШР-110 всех присоединений., А/Г-04:00			
5077	ЮВЭС	ПС 110 кВ Пролетарская	ТН-110-2				2	17	18	2	17	18	ТР: Текущий ремонт ТН-110-2, ШР-110 ТН- 2. Профиспытание ТН-110-2, РВС-110 ТН-2., А/Г-02:00			
5078	ЮВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Песчанокопская- Развиленская				5	17	21	5	17	21	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 Песчанокопская, ШР-110 Т-2, СР-110-2 на ПС Развиленская., А/Г-02:00			
5089	СЭС	ПС 110 кВ Промзона	ОСШ-110				8	17	24	8	17	24	ТР: Текущий ремонт РОСШ-110кВ "Маяк", "Погорелово 1ц", "Погорелово 2ц",			
5097	ЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Ш34-Ш37	5	17	21	5	17	21	5	17	21	ТР: ТР: Замена изоляторов, расчистка трассы от ДКР, А/Г-01:00	Режимные указания: Согласовать кратковременное погашение ПС Ш37		
5109	ЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Н13-Н9	2	17	18	2	17	18	2	17	18	СР: СР:ЛР 110 кВ ВЛ Н13 на ПС Н9, А/Г- 03:00	Выводятся из работы: МВ-110 ВЛ Н13		
5119	ЗЭС	ПС 110 кВ Ш46	ПДЭ-2802 ВЛ-110 Ш30				5	17	21	5	17	21	ЗРР: Для проверки РЗА в объеме "В" ПДЭ- 2802 с АВЗК-80 и ВЧ канал ВЛ 110 кВ			
4920	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Зерновая-Полячки- Манычская-Звонкая-БГ2	2	18	19	2	18	19	2	18	19	ЗРР: Замена изолятора в пролетах опор №153-154, 207-207.Ремонт металлической опоры, А/Г-02:00	под наведенным напряжением□ Оперативные указания: С заземлением ВЛ-110 кВ на всех подстанциях		
5042	ЮЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ А20-А26-А12 Южная	1	18	18	1	18	18	1	18	18	ТР: ТР ЛР ВЛ-110 Южная на ПС А-12, А/Г- 01:00			

№ заявки	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике			Заявленный в месячный график срок			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.	
				кол-во дней	во начало	окончание	кол-во дней	во начало	окончание	кол-во дней	во начало	окончание			
		дней	дата	дата	дней	дата	дата	дней	дата	дата					
5056	СЭС	ПС 110 кВ Промзона	МВ-110 кВ Погорелово 1ц		1	25	25	1	18	18	1	18	18	ТР: Текущий ремонт ЛР, МВ, РОСШ-110кВ Погорелово 1ц, А/Г-03:00	
5057	СЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Промзона-Миллерово-ГОК-С.Станица-Тарасовская-Погорелово 1ц		1	25	25	1	18	18	1	18	18	ТР: Текущий ремонт ЛР, МВ, РОСШ-110кВ Погорелово 1ц на ПС "Промзона", А/Г-03:00	Выводятся из работы: резервные каналы ВЧ связи и ТМ с Тарасовским РЭС
5043	ЮЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ А20-А26-А12 Северная		1	19	19	1	19	19	1	19	19	ТР: ТР ВЧЗ, ЛР ВЛ-110 Северная на ПС А-12, А/Г-01:00	
5058	СЭС	ПС 110 кВ Промзона	МВ-110 кВ Маяк		1	25	25	1	19	19	1	19	19	ТР: Текущий ремонт ЛР, МВ, РОСШ-110кВ Маяк, А/Г-03:00	
5063	СЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Маяк-Промзона		1	25	25	1	19	19	1	19	19	ТР: Текущий ремонт ЛР, МВ, РОСШ-110кВ Маяк на ПС "Промзона", А/Г-03:00	
5079	ЮВЭС	ПС 110 кВ Пролетарская	МВ-110 Сальская					1	19	19	1	19	19	ТР: Текущий ремонт ШР-110-2 Сальская., А/Г-02:00	с переводом на ОВ
5019	СВЭС	ПС 110 кВ Гундоровская	МВ-110кВ ВЛ Центральная-Тяговая					5	24	28	5	19	23	ВПр: Проверка РЗА, АЛАР, АОПО., А/Г-01:30	
5012	СВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Б5-Б8		2	10	11	2	10	11	2	20	21	СР: СР ЛР,РРП-1-110 на ПС Б5., А/Г-02:00	Выводятся из работы: 1С 110, РП-110 ПС Б5. Резервные каналы связи и ТМ с пс Б-11 и Тацинским РЭС. Основной канал связи и ТМ с пс Б-6.
5013	СВЭС	ПС 110 кВ Б5	1С-110		5	10	14	5	10	14	5	20	24	СР: СР ЛР-110 ВЛ Б8; ТР СР-1-110, ШР-110 Т1., А/Г-02:00	Выводятся из работы: ВЛ-110 Б5-Б8. СМВ-110 ПС Б5.
5014	СВЭС	ПС 110 кВ Б5	СМВ-110кВ		5	10	14	5	10	14	5	20	24	ТР: ТР СР-1-110., А/Г-01:30	Выводятся из работы: 1С 110 ПС Б5.
5015	СВЭС	ПС 110 кВ Б5	ТН-110кВ 1С		5	10	14	5	10	14	5	20	24	ТР: ТР ТН, РВС-110 ТН., А/Г-01:30	Выводятся из работы: 1С 110 ПС Б5.
5016	СВЭС	ПС 110 кВ Б5	Ремонтная перемычка 110		2	10	11	2	10	11	2	20	21	СР: СР РРП-1-110., А/Г-02:00	Выводятся из работы: ВЛ-110 Б5-Б8.
5065	СЭС	ПС 110 кВ Промзона	МВ-110 кВ Сысоево 2ц		1	25	25	1	20	20	1	20	20	ТР: Текущий ремонт ЛР, МВ, РОСШ-110кВ Сысоево 2ц, А/Г-03:00	
5068	СЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Промзона-Сысоево 2ц		1	25	25	1	20	20	1	20	20	ТР: Текущий ремонт ЛР, МВ, РОСШ-110кВ Сысоево 2ц, А/Г-03:00	
5107	ЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Н9-Н17		2	12	13	2	20	21	2	20	21	СР: СР: ЛР 110 кВ ВЛ Н17 на ПС Н9, А/Г-03:00	Выводятся из работы: МВ-110 ВЛ Н17

№ заяв ки	Предпр ятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенны й в годовом графике			Заявленный в месячный график срок			Разрешенны й срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
				кол- во начал о конч ание	кол- во начал о конч ание	кол- во начал о конч ание	кол- во начал о конч ание	кол- во начал о конч ание	кол- во начал о конч ание					
		Объект	Оборудование	дней	дата	дата	дней	дата	дата	дней	дата	дата		
5108	ЗЭС	ПС 110 кВ Н9	МВ 110 кВ ВЛ Н17	2	12	13	2	20	21	2	20	21	СР: СР: ЛР 110 кВ ВЛ Н17, А/Г-03:00	Выводятся из работы: ВЛ-110 Н9-Н17
5080	ЮВЭС	ПС 110 кВ Пролетарская	МВ-110 Ганчуковская				1	21	21	1	21	21	ТР: Текущий ремонт ШР-110-2 Ганчуковская., А/Г-02:00	с переводом на ОВ
3839	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное- Богородская-Элиста Западная	5	24	28	5	24	28	5	24	28	ЗРР: Кратковременно для вывода в ремонт ВЛ-110 Ремонтненская-Денисовская (замена провода), А/Г-00:20	
4942	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р40-Р10-Р24-Р5	3	24	26	3	24	26	3	24	26	ТР: ТР: ЛР-110 ВЛ Р40-Р10-Р24-Р5 на ПС Р-5, А/Г-03:00	
4943	ЦЭС	ПС 110 кВ Р5	МВ-110 ВЛ Р40-Р10-Р24-Р5	3	24	26	3	24	26	3	24	26	ТР: ТР: МВ-110 ВЛ Р40-Р10-Р24-Р5, А/Г-03:00	
4951	ЦЭС	ПС 110 кВ В1	ТН-110 2С				1	24	24	1	24	24	ТР: ТР: ТН-110 2С, А/Г-01:00	
4982	ЦЭС	ПС 110 кВ Р5	МВ-110 ВЛ Р40-Р10-Р24-Р5	3	24	26	3	24	26	3	24	26	ИСП: Проф. испытания вводов МВ-110 ВЛ Р40-Р10-Р24-Р5, А/Г-01:00	
5008	СВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Б2-Б5	2	24	25	2	24	25	2	24	25	СР: СР ЛР,РРП-2-110 на ПС Б5., А/Г-02:00	Выводятся из работы: 2С 110, РП-110 ПС Б5. Резервные каналы связи и ТМ с пс Б11 и Тащинским РЭС. Основные каналы связи и ТМ с пс Б-6 и пс Б-5.
5009	СВЭС	ПС 110 кВ Б5	2С-110	5	24	28	5	24	28	5	24	28	СР: СР ЛР-110 ВЛ Б2, СР-2-110, ШР-110 Т2., А/Г-02:00	Выводятся из работы: ВЛ-110 Б2-Б5. СМВ-110 ПС Б5.
5010	СВЭС	ПС 110 кВ Б5	СМВ-110кВ	5	24	28	5	24	28	5	24	28	СР: СР СР-2-110, проверка РЗА в объеме "К"., А/Г-02:00	Выводятся из работы: 2С 110 ПС Б5.
5011	СВЭС	ПС 110 кВ Б5	Ремонтная перемычка 110	2	24	25	2	24	25	2	24	25	СР: СР РРП-2-110., А/Г-02:00	Выводятся из работы: ВЛ-110 Б2-Б5.
5044	ЮЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ А30-А32 2ц	1	24	24	1	24	24	1	24	24	ТР: ТР ЛР ВЛ-110кВ А-30 на ПС А-32 (1 и 2 цепь в параллельном режиме работы), А/Г-01:00	
5071	СЭС	ПС 110 кВ Промзона	МВ-110 кВ Погорелово 2ц	1	25	25	1	24	24	1	24	24	ТР: Текущий ремонт ЛР, МВ, РОСШ-110кВ Погорелово 2ц, А/Г-03:00	
5072	СЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Промзона-Миллерово- ГОК-С.Станица-Тарасовская- Погорелово 2ц	1	25	25	1	24	24	1	24	24	ТР: Текущий ремонт ЛР, МВ, РОСШ-110кВ Погорелово 2ц на ПС "Промзона"., А/Г-03:00	Выводятся из работы: резервный канал ВЧ связи с СЭС
5098	ЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ НГРЭС - С2 I цепь с отпайкой на ПС ГСР	2	24	25	2	24	25	2	24	25	ТР: ТР: Замена изоляторов, расчистка трассы от ДКР, А/Г-01:00	

№ заяв ки	Предпр иятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенны й в годовом графике			Заявленный в месячный график срок			Разрешенны й срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
				кол- во начал о ание	кол- во начал о ание	кол- во начал о ание	кол- во начал о ание	кол- во начал о ание	кол- во начал о ание					
		дней	дата	дата	дней	дата	дата	дней	дата	дата				
Объект	Оборудование													
5102	ЗЭС	ПС 110 кВ Г2	МВ 110кВ ВЛ НГРЭС	3	24	26	3	24	26	3	24	26	ТР: МВ 110 кВ ВЛ НГРЭС, ЛР 110 кВ ВЛ НГРЭС, ШР 110 кВ 1 СШ ВЛ НГРЭС, А/Г-02:00	Выводятся из работы: ВЛ-110 НсГРЭС-Г13-Г2
5114	ЗЭС	ПС 110 кВ Ш14	МВ 110 кВ ВЛ Ш37	11	21	31	8	24	31	8	24	31	СР: МВ 110 кВ ВЛ Ш37, ТР: ТТ 110 кВ ВЛ Ш37, А/Г-03:00	
5118	ЗЭС	ПС 110 кВ Ш6	МВ 110 кВ ВЛ Ш30-II	5	24	28	5	24	28	5	24	28	ЗРР: Проверка РЗА ВЛ 110 кВ "Ш30-2ц" в объеме "В", А/Г-01:00	с переводом на ОВ
5123	ЗЭС	ПС 110 кВ Ш6	ПДЭ-2802 ВЛ-110 Ш30 2ц				5	24	28	5	24	28	ЗРР: Для проверки РЗА в объеме "В" ПДЭ-2802 с ПВЗ-90М1 и ВЧ канал ВЛ 110 кВ "Ш30-2ц." Согласовано с Катасоновым А.С., А/Г-01:00	
4952	ЦЭС	ПС 110 кВ В1	СМВ-110	4	25	28	4	25	28	4	25	28	ТР: ТР: СМВ-110, ТТ-110 СМВ, А/Г-02:00	с включением ремонтной перемычки
4953	ЦЭС	ПС 110 кВ В1	СМВ-110	4	25	28	4	25	28	4	25	28	ЗРР: Проверка РЗА, А/Г-01:00	с включением ремонтной перемычки
5045	ЮЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ А30-А32 2ц	1	25	25	1	25	25	1	25	25	ТР: ТР ВЧЗ, ЛР ВЛ-110 кВ А-30 на ПС А-32., А/Г-01:00	
5081	ЮВЭС	ПС 110 кВ Пролетарская	МВ-110 Орловская				2	25	26	2	25	26	ТР: Текущий ремонт ШР-110-2 Орловская., А/Г-02:00	
5083	ЮВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Пролетарская- Орловская				2	25	26	2	25	26	ТР: Замена изоляторов., А/Г-02:00	
5105	ЗЭС	ПС 110 кВ Г2	ИСШ 110кВ	17	25	10	17	25	10	17	25	10	ТР: ТР: ШР 110 кВ 1 СШ ВЛ НГРЭС, ВЛ Г18, ВЛ Г15, Т2, ШСМВ, ШР 110 кВ ТН 1 СШ, А/Г-05:00	
5020	СВЭС	ПС 110 кВ Б11	МВ-110кВ ВЛ Чернышково				5	10	14	5	26	30	ВПр: Проверка РЗА, АЛАР, АОПО., А/Г-01:30	Релейные указания: Вывести АВР-110 ВЛ Чернышково ПС Б11 и ЗМН СМВ-110 ПС Обливская ПТФ.
4945	ЦЭС	ПС 110 кВ Р19	МВ-110 кВ ВЛ Р5-Р19 1ц	3	26	28	3	26	28	3	26	28	ТР: ТР: МВ-110 ВЛ Р5-Р19 1ц, А/Г-02:00	
5086	ЮВЭС	ПС 110 кВ Пролетарская	ОМВ-110				1	26	26	1	26	26	ТР: Текущий ремонт ШР-110-2 ОМВ., А/Г-02:00	
5099	ЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ НГРЭС - С2 II цепь с отпайкой на ПС ГСР	2	26	27	2	26	27	2	26	27	ТР: ТР: Замена изоляторов, расчистка трассы от ДКР, А/Г-01:00	
5103	ЗЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ НГРЭС-Г13-Г2	1	26	26	1	26	26	1	26	26	ТР: ТР: ЛР 110 кВ ВЛ НГРЭС на ПС Г2, А/Г-02:00	Выводятся из работы: МВ 110 ВЛ НсГРЭС
5087	ЮВЭС	ПС 110 кВ Пролетарская	ШСВ-110				1	27	27	1	27	27	ТР: Текущий ремонт ШСР-110-2., А/Г-02:00	

№ заявки	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике			Заявленный в месячный график срок			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
				кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание		
				дней	дата	дата	дней	дата	дата	дней	дата	дата		
5106	ЗЭС	ПС 110 кВ Г2	МВ 110кВ ВЛ Г18	2	27	28	2	27	28	2	27	28	ТР: ТР: МВ 110 кВ ВЛ Г18, ШР 110 кВ 1 СШ ВЛ Г18, А/Г-02:00	Выводятся из работы: 1 СШ 110кВ
4923	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р20-Р38-Р9-Р35-А25-А20 2ц				2	17	18	4	28	31	ЗРР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00	под наведенным напряжением <input type="checkbox"/> Оперативные указания: С заземлением ВЛ-110 кВ на всех подстанциях
5088	ЮВЭС	ПС 110 кВ Пролетарская	МВ-110 Двойная Тяговая				1	28	28	1	28	28	ТР: Текущий ремонт ШР-110-2 Двойная Тяговая., А/Г-02:00	с переводом на ОВ
4946	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р5-Р6-Р26-Р29	5	31	4	3	31	2	3	31	2	СР: СР: ЛР-110 ВЛ Р5-Р6-Р26-Р29 на ПС Р-5, А/Г-03:00	
4947	ЦЭС	ПС 110 кВ Р5	МВ-110 ВЛ Р5-Р6-Р26-Р29	3	31	2	3	31	2	3	31	2	ТР: ТР: МВ-110 ВЛ Р5-Р6-Р26-Р29, А/Г-03:00	
5074	СЭС	ПС 110 кВ Каргинская	СШ-110кВ 1С	1	31	31	1	31	31	1	31	31	СР: Средний ремонт РС-110кВ 1с, текущий ремонт ЛР-110кВ "Вёшенская-2", А/Г-03:00	
5084	СЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Вешенская2-Каргинская	1	31	31	1	31	31	1	31	31	ТР: текущий ремонт ЛР-110кВ "Вёшенская-2" на ПС "Каргинская", А/Г-03:00	
5091	СЭС	ПС 110 кВ Каргинская	СМВ-110 кВ				1	31	31	1	31	31	СР: Средний ремонт РС-110кВ 1с, А/Г-03:00	

Первый заместитель директора
Главный инженер филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"



Д.А. Мещеряков

**Лист подготовки и согласования
документов филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»**

1. Кто поручил подготовить документ: Д.А. Мешеряков – Первый заместитель директора – Главный инженер филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
2. Проект документа подготовлен: «30» июля 2015 г.
3. Название документа: График ремонтов оборудования электрических сетей, находящегося в ведении или управлении диспетчера РЭ, на август месяц 2015 года.

4. Документу присвоен № _____ от « _____ » _____ 2015 г.

5. План ремонтов подготовлен: К.А. Набока – ведущим инженером ДС ЦУС

6. План ремонтов согласован:

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению – начальник ЦУС _____ (подпись) « _____ » _____ 2015 г.
И. Г. Кулепов

Начальник диспетчерской службы _____ (подпись) « _____ » _____ 2015 г.
Н.П. Горбанев

Заместитель начальника управления - начальник службы эксплуатации _____ (подпись) « _____ » _____ 2015 г.
Ю.Г. Залесский

Начальник отдела электрических режимов _____ (подпись) « _____ » _____ 2015 г.
В.В. Копылов

Начальник службы релейной защиты и автоматики _____ (подпись) « _____ » _____ 2015 г.
Д.В. Морозов

7. Лист подготовки и согласования оформил: К.А. Набока, тел. 20-52