

График ремонтов оборудования электрических сетей находящегося в ведении или управлении диспетчера РЭ на Февраль месяц 2017 года

№ заявк и	Предп риятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
				кол-во	начало	оконча ние	кол-во	начало	оконча ние	кол-во	начало	оконча ние		
				дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)		
9818	ЗЭС	ПС 110 кВ Н9	ИМФ-3С ВЛ-110 АС12	2	1	2	2	1	2	2	1	2	В; Для проверки РЗА в объеме "В".. . А/Г 01:00	
9819	ЗЭС	ПС 110 кВ Н9	ИМФ-3С ВЛ-110 Н13	2	1	2	2	1	2	2	1	2	В; Для проверки РЗА в объеме "В".. . А/Г 01:00	
9820	ЗЭС	ПС 110 кВ Н9	ИМФ-3С ВЛ-110 Н17	2	1	2	2	1	2	2	1	2	В; Для проверки РЗА в объеме "В".. . А/Г 01:00	
9817	ЗЭС	ПС 110 кВ Н9	ИМФ-3С ВЛ-110 Ш38	2	1	2	2	1	2	2	1	2	В; Для проверки РЗА в объеме "В".. . А/Г 01:00	
9821	ЗЭС	ПС 110 кВ Н9	Регистратор аварийных событий 1с. 110 кВ	2	1	2	2	1	2	2	1	2	В; Для проверки РЗА в объеме "В".. . А/Г 01:00	
9822	ЗЭС	ПС 110 кВ Н9	Регистратор аварийных событий 2с. 110 кВ	2	1	2	2	1	2	2	1	2	В; Для проверки РЗА в объеме "В".. . А/Г 01:00	
9604	ВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Зимовники- Дружба	2	1	2	2	1	2	2	1	2	ТР; Верховой осмотр. Работы производить согласно технологической карте № 1, № 4. . А/Г 02:00	
10043	ЦЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВОЛС" Р1 - ЦЭС				2	1	2	2	1	2	К; Плановые измерения. С включением на ночь. А/Г 00:15	
9823	ЗЭС	ПС 110 кВ Н4	ИМФ-3Р ВЛ-110 Н13	1	3	3	1	3	3	1	3	3	К; Для проверки РЗА в объеме "К".. . А/Г 01:00	
9951	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р4-Р17-Р7- Р40				2	6	7	отказана			ЗРР; Для обрезки деревьев. Под наведенным напряжением. А/Г 02:00	Ростовское РДУ: Отказано из-за перегрузки КС "Алмаз" в ремонтной схеме в период прохождения зимнего максимума нагрузок. Заявку подать в марте 2017 года.

№ заявк и	Предп риятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
				кол-во	начало	оконча ние	кол-во	начало	оконча ние	кол-во	начало	оконча ние		
				дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)		
9605	ВЭС	ПС 110 кВ ВдПТФ	СМВ 110	5	6	10	5	6	10	5	6	10	ЗРР; Профилактический контроль РЗА (ДФЗ-201 ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ2-ВдПТФ). С включением ремонтной перемычки. А/Г 01:00	
9891	ЗЭС	ПС 110 кВ Ш6	КОМПАС ТМ				2	6	7	2	6	7	К; Периодический профилактический контроль.. А/Г 00:30	
9825	ЗЭС	ПС 110 кВ Г2	ДЗШ-110 (ШЭ2607- 062)	5	6	10	5	6	10	5	6	10	К; Для проверки РЗА в объеме "К".. А/Г 01:00	
9826	ЗЭС	ПС 110 кВ Г2	УРОВ-110	5	6	10	5	6	10	5	6	10	К; Для проверки РЗА в объеме "К".. А/Г 01:00	
9952	ЦЭС	ПС 110 кВ Р7	КОПМАС ТМ 2.0.				4	6	9	4	6	9	К; Плановая ревизия. С включением на ночь. А/Г 00:15	
10144	ЗЭС	ПС 110 кВ Ш46	ПРМ АКА 540 кГц ВЛ 110 кВ Ш30-Ш46				5	6	10	5	6	10	К1; Для проверки ПРМ в объеме "К1".. А/Г 01:00	
10033	ЮВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Орловская- Куберле2	4	6	9	4	6	9	3	8	10	ТР; Верховой осмотр, вырубка деревьев.. А/Г 01:00	
9950	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р4-РСМ 2ц	3	13	15	3	13	15	отказана			ЗРР; Для обрезки деревьев. Под наведенным напряжением. А/Г 02:00	Ростовское РДУ: Отказано из-за перегрузки КС "Алмаз" при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Р-4 – Р41. Заявку подать в марте 2017 года.
9606	ВЭС	ПС 110 кВ ВдПТФ	СМВ 110	5	13	17	5	13	17	5	13	17	ЗРР; Профилактическое восстановление РЗА (ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ2- ВдПТФ). С включением ремонтной перемычки. А/Г 01:00	
9607	ВЭС	ПС 110 кВ Мартыновская	ЭВ 110 ВЛ Обливная	5	13	17	5	13	17	5	13	17	ЗРР; Профилактический контроль РЗА ВЛ 110 кВ Мартыновская - Обливная (ШЭ 2607 011 021). С переводом на ОВ. А/Г 01:00	
10034	ЮВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Сальская- Пролетарская	5	13	17	5	13	17	5	13	17	ТР; Замена изоляторов, вырубка деревьев.. А/Г 02:00	
9832	ЗЭС	ПС 110 кВ С2	ИМФ-ЗР ВЛ-110 Г20	2	14	15	2	14	15	2	14	15	К; Для проверки РЗА в объеме "К".. А/Г 01:00	

№ заявк и	Предп риятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
				кол-во	начало	оконча ние	кол-во	начало	оконча ние	кол-во	начало	оконча ние		
				дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)		
9828	ЗЭС	ПС 110 кВ С2	ИМФ-ЗС ВЛ-110 Лесостепь	2	14	15	2	14	15	2	14	15	К; Для проверки РЗА в объеме "К".. А/Г 01:00	
9831	ЗЭС	ПС 110 кВ С2	ИМФ-ЗС ВЛ-110 С3	2	14	15	2	14	15	2	14	15	К; Для проверки РЗА в объеме "К".. А/Г 01:00	
9829	ЗЭС	ПС 110 кВ С2	ИМФ-ЗС ВЛ-110 С5	2	14	15	2	14	15	2	14	15	К; Для проверки РЗА в объеме "К".. А/Г 01:00	
9830	ЗЭС	ПС 110 кВ С2	ИМФ-ЗС ВЛ-110 Ш44- ЦОФ	2	14	15	2	14	15	2	14	15	К; Для проверки РЗА в объеме "К".. А/Г 01:00	
10044	ЦЭС	ЦЭС	Мультиплексор МП-8 ЦЭС – Р4 – АС15 – РЭ				2	14	15	2	14	15	К; Плановая ревизия. С включением на ночь. А/Г 00:15	
9833	ЗЭС	ПС 110 кВ НЗНП	1С-110				1	15	15	1	15	15	ЗРР; Для проверки ТН-110 кВ 1с. в объеме "В".. А/Г 01:00	
10045	ЦЭС	ПС 220 кВ Р-4	ЦАТС Алмаз				2	15	16	2	15	16	К; Плановая ревизия. С включением на ночь. А/Г 01:50	
9835	ЗЭС	ПС 110 кВ НЗНП	2С-110				1	16	16	1	16	16	ЗРР; Для проверки ТН-110 кВ 2с. в объеме "В".. А/Г 01:00	
9834	ЗЭС	ПС 110 кВ Ш6	Регистратор аварийных событий	1	16	16	1	16	16	1	16	16	В; Для проверки РЗА в объеме "В".. А/Г 01:00	
10009	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ НЗБ-НЗПМ- АС11-НГ5				2	20	21	2	20	21	ЗРР; Верховой осмотр, обрезка деревьев. А/Г 02:00	
9836	ЗЭС	ПС 110 кВ Ш6	МВ 110 кВ ВЛ Ш30-1				1	20	20	1	20	20	ЗРР; Для проверки ШДЭ-2801 в объеме "Т".. А/Г 01:00	
10007	ЦЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВОЛС" Р5 – Р26				2	20	21	2	20	21	К; Плановая ревизия. С включением на ночь. А/Г 00:15	
10006	ЦЭС	Ростовэнерго	Канал связи "ВОЛС" Р5 – Р6				2	20	21	2	20	21	К; Плановая ревизия. С включением на ночь. А/Г 00:15	
9838	ЗЭС	ПС 110 кВ Н16	Сириус-2-ОМП ВЛ 110 кВ Ш38				1	21	21	1	21	21	К; Для проверки РЗА в объеме "К".. А/Г 01:00	
10142	ЗЭС	ПС 110 кВ Ш46	ПДЭ-2802 ВЛ-110 Ш30				1	21	21	1	21	21	ТК; Для проверки ПДЭ-2802 в объеме "Т".. А/Г 01:00	
10104	ЮЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ А30-Кугей тяговая	1	22	22	1	22	22	1	22	22	ТР; Верховой осмотр. А/Г 01:00	

№ заявки	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
				кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание		
				дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)		
10143	ЗЭС	ПС 110 кВ Ш9	ПДЭ-2802 ВЛ-110 Ш50				1	22	22	1	22	22	ТК; Для проверки ПДЭ-2802 в объеме "Т" . . А/Г 01:00	
9949	ЦЭС	ПС 110 кВ Р22	СЭВ-110	5	27	3	5	27	3	5	27	3	ЗРР; Проверка РЗА. . А/Г 02:00	
9839	ЗЭС	ПС 110 кВ Ш6	ШДЭ-2801 ШОВ-110 подменная панель				1	27	27	1	27	27	ТК; Для проверки ШДЭ-2801 в объеме "Т" . . А/Г 01:00	
9840	ЗЭС	ПС 110 кВ Ш6	МВ 110 кВ ВЛ Ш30-II				1	28	28	1	28	28	ЗРР; Для проверки ШДЭ-2801 в объеме "Т" . . А/Г 01:00	






Первый заместитель директора
Главный инженер филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"



Д.А. Мещеряков

**Лист подготовки и согласования
документов филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»**

1. Кто поручил подготовить документ: Д.А. Мещеряков – Первый заместитель директора – Главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
2. Проект документа подготовлен: «25» января 2017 г.
3. Название документа: График ремонтов оборудования электрических сетей, находящегося в ведении или управлении диспетчера РЭ, на февраль месяц 2017 года.
4. Документу присвоен № РЭ/131/301 от «26» 01 2017 г.
5. План ремонтов подготовлен: К.А. Набока – ведущим инженером ДС ЦУС
6. План ремонтов согласован:

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению – начальник ЦУС	 _____ (подпись) « » 2017 г. И. Г. Кулешов
Начальник диспетчерской службы	 _____ (подпись) « » 2017 г. Н. П. Горбанев
Начальник Управления технического обслуживания и ремонтов	 _____ (подпись) « » 2017 г. А. С. Реут
Начальник отдела электрических режимов	 _____ (подпись) « » 2017 г. В. В. Копылов
Начальник службы релейной защиты и автоматики	 _____ (подпись) « » 2017 г. Д. В. Морозов
7. Лист подготовки и согласования оформил: К.А. Набока, тел. 20-52