

График ремонтов оборудования электрических сетей находящегося в ведении или управлении диспетчера РЭ на Ноябрь месяц 2016 года

№ заявк и	Предпр иятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Заявленный в месячный			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
				кол-во	начало	оконча ние	кол-во	начало	оконча ние		
		дней	дата	дата	дней	дата	дата				
7782	ЦЭС	ПС 110 кВ В1	МВ 110 ВЛ В1-В2	3	1	3	3	1	3	ТР: ТР: МВ-110 ВЛ В1-В2, ТТ-110 ВЛ В1-В2, А/Г-02:00	с включением ремонтной перемычки
7784	ЦЭС	ПС 110 кВ БГ2	МВ-110 кВ ВЛ БГ2-АС1	2	1	2	2	1	2	ТР: ТР: ТТ-110 ВЛ АС1-БГ2, отбор проб масла на хим. анализ из МВ-110 ВЛ АС1-БГ2., А/Г-02:00	
7878	ЮВЭС	ПС 110 кВ НС1	ВЛ 110 кВ Сальская-НС1	1	1	1	1	1	1	ТР: Текущий ремонт ГР-110 Сальская, ВЧЗ-110 Сальская, ШР-110 Т-1, ШР-110 Т-2 на ПС 110 кВ НС1., А/Г-02:00	
7777	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р1-Р33-Р3-Р12	2	2	3	2	2	3	ЗРР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00	
7783	ЦЭС	ПС 110 кВ В1	СМВ-110	3	7	9	3	7	9	ТР: ТР: СМВ-110, ТТ-110 СМВ, А/Г-02:00	с включением ремонтной перемычки
7879	ЮВЭС	ПС 110 кВ Екатериновская	ВЛ 110 кВ Сальская- Екатериновская 1ц	2	7	8	2	7	8	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 Сальская 1ц, СР-110-1, ШР-110 Т-1 на ПС 110 кВ Екатериновская. Величина наведенного напряжения 39,3 В., А/Г-02:00	под наведенным напряжением
7880	ЮВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Сальская-КПО- АР3 2ц	5	7	11	5	7	11	ТР: Верховой осмотр ВЛ 110 кВ Сальская-КПО-АР3 2ц. Величина наведенного напряжения 55,7 В. Заземлять во всех РУ., А/Г-02:00	под наведенным напряжением
2290	ВЭС	ПС 110 кВ Обливная	ВЛ 110 кВ Мартыновская- Обливная	1	8	8	1	8	8	ТР: Текущий ремонт ЛР,МВ ВЛ Мартыновская, А/Г-02:00	
2291	ВЭС	ПС 110 кВ Обливная	МВ 110 ВЛ Мартыновская	1	8	8	1	8	8	ТР: Текущий ремонт ЛР,МВ ВЛ Мартыновская, А/Г-02:00	
7780	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р4-НЗПМ-АС10	4	8	11	4	8	11	ЗРР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00	
7945	ЮЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Зерновая- Полячки-Маньчская- Звонкая-БГ2	1	10	10	1	10	10	ТР: Обрезка деревьев, А/Г-01:00	под наведенным напряжением Оперативные указания: С заземлением на всех ПС
7785	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р40-ГПП4-Р17- Р10-Р7-Р5	4	14	16	3	14	16	ЗРР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00	под наведенным напряжением Оперативные указания: С заземлением во всех РУ

№ заявк и	Предпр иятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Заявленный в месячный			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
				кол-во дней	начало дата	оконча ние дата	кол-во дней	начало дата	оконча ние дата		
		Объект	Оборудование								
7881	ЮВЭС	ПС 110 кВ Екатериновская	ВЛ 110 кВ Сальская- Екатериновская 2ц	2	14	15	2	14	15	ТР: Текущий ремонт ЛР-110 Сальская 2ц, СР-110-2, ШР-110 Т-2 на ПС 110 кВ Екатериновская. Величина наведенного напряжения 39,3 В. Заземлять во всх РУ., А/Г-02:00	под наведенным напряжением
2288	ВЭС	ПС 110 кВ Богородская	ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное- Богородская-Элиста Западная	1	18	18	1	18	18	ТР: Текущий ремонт ЛР 110 Б.Ремонтное-Эл.Западная, А/Г-02:00	
2289	ВЭС	ПС 110 кВ Богородская	ВЛ 110 кВ Б.Ремонтное- Богородская-Элиста Западная	1	18	18	1	18	18	ТР: Текущий ремонт ЛР 110 Богородская-Эл.Западная на опоре 113, А/Г-02:00	
7778	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р-20 – Р19 I цепь (ВЛ 110 кВ Р20-Р19 1ц)	2	7	8	отказано			ЗРР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00.	Ростовское РДУ: В связи с ростом потребления активной мощности возникает перегрузка контролируемого сечения "Фортуна".
7785	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р-20 – Р19 II цепь (ВЛ 110 кВ Р20-Р19 2ц)	2	9	10	отказано			ЗРР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00	Ростовское РДУ: Из-за КВЛ 220 кВ Новочеркаская ГРЭС - Р-4 I цепь. В связи с ростом потребления активной мощности возникает перегрузка контролируемого сечения "Фортуна".
7781	ЦЭС	ПС 110 кВ Р29	МВ-110 ВЛ Р5-Р6-Р26-Р29	5	25	29	отказано			ЗРР: Проверка РЗА, А/Г-02:00	Ростовское РДУ: Из-за перегрузки контролируемого сечения "Фортуна" в послеаварийных режимах.

Первый заместитель директора
Главный инженер филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"



Д.А.Мещеряков